

生活圏除染業務の進捗について

1 Aエリア

(1) 作業状況 (●: 終了、▲: 作業中)

(2月16日現在)

工 区	事前モニタリング			除 染 作 業					
	公共 施設	道路	宅地	公共 施設	道路	宅地	対象 戸数	除染済 戸 数	進捗率 (%)
霊山町小国	▲	●	▲	▲	▲	▲	425	<u>423</u>	<u>99.53</u>
霊山町石田東 部・月舘町東部	●	●	▲	▲	▲	▲	118	96	81.36
保原町富成	●	●	●	▲	▲	▲	449	149	33.18
保原町柱沢	●	●	●		▲	▲	545	<u>356</u>	<u>65.32</u>
霊山町掛田	●	●	●	▲	▲	▲	1,018	<u>404</u>	<u>39.69</u>
計							2,555	<u>1,428</u>	<u>55.89</u>

(2) 仮置場の状況

(単位: m³)

工 区	想定必要 面 積	契約済面積	必要面積 不 足 分	整備状況
霊山町小国	22,000	51,351(13カ所)	0	造成完了(12カ所) 造成中 (1カ所)
霊山町石田東 部・月舘町東部	16,000	42,930(7カ所)	0	造成完了(7カ所)
保原町富成	22,000	<u>85,992(11カ所)</u>	<u>1,886</u>	造成完了(4カ所) 造成中 (1カ所)
保原町柱沢	20,000	45,165(10カ所)	0	造成完了(8カ所) 造成中 (2カ所)
霊山町掛田	20,000	39,943(8カ所)	4,558	造成完了(5カ所) 造成中 (1カ所)
計	100,000	<u>264,981(49カ所)</u>	<u>6,444</u>	造成完了(36カ所) 造成中 (6カ所)

※下線部は前回本部会議(2月12日)から進捗のあったもの。

(3) 進捗状況

Aエリアは工期を3月15日までとして鋭意作業を行っているが、下記の事情により作業に遅れが生じている。

- ①対象棟数が増え、除染の作業日数が当初の見込みよりも増加した。
- ②表土凍結により、雪解け後の作業を希望する住民が多い。

2 Bエリア

(1) 事前モニタリング

全ての地区で終了

(2) 作業状況

(仮置き場：●確保済 業務発注：●発注済 除染作業：▲作業中)

地域	地 区	世帯数	仮置き場			業務 発注	除染 作業
			確保	箇所数	面積		
霊山町	中川	157	●	1	3,017	●	▲
	山戸田（1工区）	82	●	5	11,517	●	
	山戸田（2工区）	42					
	山野川	124	●	1	4,736	●	
	石田	319					
月舘町	月舘（1工区）	102	●	1	7,214		
	月舘（2工区）	111	●	1	9,355		
	月舘（3工区）	57					
	御代田（1工区）	105	●	2	8,974	●	
	御代田（2工区）	122	●	2	7,424	●	
	御代田（3工区）	132					
	糠田（1工区）	84	●	1	9,161	●	
	糠田（2工区）	109				●	
	布川（1工区）	95	●	3	5,477	●	
	布川（2工区）	63					
	上手渡	55	●	2	2,517	●	
	下手渡	90	●	1	4,554	●	
保原町	上保原	1,570					
	八幡台・村岡	77					
計		3,496		20	73,946		

(3) 発注状況

地 区	期 間
霊山町中川	平成24年10月28日～25年3月21日
霊山町山戸田（1工区）	平成25年2月5日～7月5日
霊山町山野川	平成25年2月5日～8月8日
月舘町御代田（1工区）	平成25年2月5日～8月30日
月舘町御代田（2工区）	平成25年2月5日～8月9日
月舘町糠田（1工区）	平成24年12月28日～25年6月28日
月舘町糠田（2工区）	平成24年12月28日～25年6月28日
月舘町上手渡	平成25年2月5日～6月28日
月舘町下手渡	平成25年2月5日～7月19日
月舘町布川（1工区）	平成25年2月5日～7月16日
月舘町月舘（1～3工区）	平成25年2月28日入札予定

3 Cエリア

(1) 事前モニタリング

地域名	地区名	町内会・行政区数（班数）	1次モニタリング		2次モニタリング
			終了	実施中	
伊 達	伊 達	34		2	
	箱 崎	9	2	1	
	伏 黒	7	1		
梁 川	梁 川	26	19	7	
	粟 野	23	12	11	
	堰 本	19	19		
	白 根	12	12		
	山舟生	12	12		
	富 野	13	12	1	
	五十沢	13	13		
	東大枝	7	7		
保 原	大 田	25		6	
	保 原	34		9	
霊 山	大 石	11 (15)	11 (15)		
	泉 原	1 (14)	1 (14)		
計		246 (29)	121 (29)	37	

※1次モニタリング・・・町内会等による自主モニタリング

2次モニタリング・・・市による公式モニタリング