

生活圏除染業務の進捗について

(1月12日現在)

1 Aエリア

(1) 作業状況 (●: 終了、▲: 作業中、白抜きは、前回から進捗のあったもの)

工 区	事前モニタリング			除 染 作 業					
	公共施設	道路	宅地	公共施設	道路	宅地	対象戸数	除染済戸数	進捗率(%)
霊山町小国	▲	●	▲	▲	▲	▲	425	374	88.00
霊山町石田東部・月舘町東部	○	●	▲	▲	▲	▲	118	99	83.90
保原町富成	●	●	●	▲	▲	▲	449	143	31.85
保原町柱沢	○	●	●		▲	▲	545	297	54.50
霊山町掛田	●	●	○			▲	1,018	283	27.80
計							2,555	1,196	46.81

(2) 仮置き場の状況

(単位: m²)

工 区	想定必要面積	契約済面積	必要面積不足分	整備状況
霊山町小国	22,000	60,457 (13カ所)	0	造成完了: 下小国広畑・小国東、松ノ口、山下、上小国中島、中組、上組、本組 造成中: 上小国西組:
霊山町石田東部・月舘町東部	16,000	42,930 (7カ所)	0	造成完了: 石田坂ノ上、八木平、月舘7-1、7-2、月舘布川5、6
保原町富成	22,000	62,844 (9カ所)	5,798 (4箇所)	造成完了: 2区、5区、7~11区 造成中: 12・17区 測量・設計中: 1区、14区、15・16区
保原町柱沢	20,000	45,165 (10カ所)	0	造成完了: 高野、中森上ノ寺、平滝ノ沢、台兎山、四ツ橋、四十九院、根子屋 造成中: 日向山土橋、八光内、新井山・神野畑・関畑河部・大黒内・入ノ内安住内・東畑中上
霊山町掛田	20,000	39,943 (8カ所)	4,558 (4箇所)	造成完了: 舘、谷津・谷津団地、朝草口、日向前、田沢 造成中: 金子町・新町・岡・南町・掛田上組
計	100,000	251,339 (47カ所)	10,356 (9箇所)	

※下線部は前回から進捗のあったもの。

2. Bエリア

①事前モニタリングの状況

全ての地区で終了

②除染作業の予定（仮置場の確保、設計完了次第、市内業者に発注する。）

地 区	戸数	仮置場		宅 地	道 路	公共施設
		設 置 箇所数	未設置 町内会数			
保原町上保原	1,620		22			
保原町村岡・八幡台	80		2			
霊山町中川	160	●(1)	0	実施中		
霊山町山戸田	120	●(5)	<u>2</u>			
霊山町山野川	160	●(1)	0			
霊山町石田（※）	310		14			
月舘町御代田	470	●(4)	4			
月舘町糠田	200	●(1)	0			
月舘町上手渡	55	○(2)	<u>0</u>			
月舘町下手渡	90	●(1)	0			
月舘町月舘（※）	275		9			
月舘町布川（※）	160	●(3)	1			

※Aエリア区域を除く。

仮置場欄の（ ）は、箇所数

③発注状況

・発注済（350世帯）

霊山町 中川地区（157世帯）10/24入札終了 工期：24.10.26～25.03.21

月舘町 糠田地区Ⅰ（84世帯）12/25入札終了 後期：24.12.28～25.06.28

Ⅱ（109世帯）12/25入札終了 後期：24.12.28～25.06.28

・発注予定（673世帯）

霊山町山戸田地区（82世帯）、山野川地区（124世帯）

月舘町御代田地区（227世帯）、布川地区（95世帯）、上手渡地区（55世帯）

下手渡地区（90世帯）

（ ）は、発注区域の世帯数

3. Cエリア

①事前モニタリングの状況

- ・伊達
- ・梁川
- ・保原
- ・霊山

②仮置場の確保状況