

生活圏除染業務の進捗について

(12月15日現在)

1 Aエリア

(1) 作業状況 (●: 終了、▲: 作業中、白抜きは、前回から進捗のあったもの)

工 区	事前モニタリング			除 染 作 業					
	公共 施設	道路	宅地	公共 施設	道路	宅地	対象 戸数	除染済 戸 数	進捗率 (%)
霊山町小国	▲	●	▲	▲	▲	▲	425	376	88.47
霊山町石田東 部・月舘町東部	●	●	▲	▲	▲	▲	118	98	83.05
保原町富成	●	●	●	▲	▲	▲	449	119	26.50
保原町柱沢	●	▲	●		▲	▲	545	224	41.10
霊山町掛田	●	●	▲		▲	▲	1,018	220	21.60
計							2,555	1,037	40.59

(2) 仮置き場の状況

(単位: m²)

工 区	想定必要 面 積	契約済 面 積	必要面積 不 足 分	整備状況
霊山町小国	22,000	60,457 (13カ所)	0	造成完了: 下小国広畑・小国東、松ノ口、山下、上小国中組、上組、本組、 <u>中島</u> 測量・設計中: 上小国西組
霊山町石田東 部・月舘町東部	16,000	42,930 (7カ所)	0	造成完了: 石田坂ノ上、八木平、月舘7-2、 <u>布川5、6</u> 造成中 : 月舘7-1
保原町富成	22,000	<u>62,844</u> (<u>9</u> カ所)	<u>5,798</u> (<u>4</u> 箇所)	造成完了: 2区 造成中 : 5区、7~11区 測量・設計中: 1区、12・17区、14区
保原町柱沢	20,000	45,165 (10カ所)	0	造成完了: 高野、中森上ノ寺、 <u>滝ノ沢、四ツ橋、四十九院</u> 、根子屋 造成中 : 日向山土橋、平、八光内 新井山・神野畑・関畑河部・大黒内・入ノ内安住内・東畑中上 測量・設計中: 台兔山
霊山町掛田	20,000	39,943 (8カ所)	4,558 (4箇所)	造成完了: 日向前、 <u>舘、谷津・谷津団地、朝草口</u> 造成中 : 金子町・新町・岡・南町・掛田上組、田沢
計	100,000	<u>245,212</u> (<u>47</u> カ所)	<u>13,266</u> (<u>8</u> 箇所)	

※下線部は前回から進捗のあったもの。

2. Bエリア

①事前モニタリングの状況 (全ての地区で終了)

②除染作業の状況

地 区	戸数	仮置場		除染作業		
		設 置 箇所数	未設置 町内会数	宅 地	道 路	公共施設
保原町上保原	1,620		22			
保原町村岡・八幡台	80		2			
霊山町中川	160	●(1)	0	実施中		
霊山町山戸田	120	●(5)	3			
霊山町山野川	160	●(1)	0			
霊山町石田 (※)	310		14			
月舘町御代田	470	●(4)	4			
月舘町糠田	200	●(1)	0			
月舘町上手渡	55	○(2)	<u>0</u>			
月舘町下手渡	90	●(1)	0			
月舘町月舘 (※)	275		9			
月舘町布川 (※)	160	●(3)	1			
合 計	3,700	(18)	93の内 <u>55</u>			

※Aエリア区域を除く。

仮置場欄の () は、箇所数

③発注状況

霊山町 中川地区 10/24入札終了 工期：24.10.26～25.03.21

月舘町 糠田地区 12/25入札終了 工期：24.12.25～25.06.25