

生活圏除染業務の進捗について

(12月3日現在)

1 Aエリア

(1) 作業状況 (●: 終了、▲: 作業中、白抜きは、前回から進捗のあったもの)

工 区	事前モニタリング			除 染 作 業					
	公共施設	道路	宅地	公共施設	道路	宅地	対象戸数	除染済戸数	進捗率(%)
霊山町小国	▲	●	▲	▲	▲	▲	425	334	78.59
霊山町石田東部・月舘町東部	○	●	▲	▲	▲	▲	118	74	60.65
保原町富成	○	●	●	▲	▲	▲	449	60	13.36
保原町柱沢	●	▲	●		△	▲	545	195	30.00
霊山町掛田	●	●	▲		△	▲	1,018	186	15.18
計							2,555	849	33.23

(2) 仮置き場の状況

(単位: m²)

工 区	想定必要面積	契約済面積	必要面積不足分	整備状況
霊山町小国	22,000	60,457 (13カ所)	0	造成完了: 下小国広畑・小国東、松ノ口、山下、上小国中組、上組、本組 造成中: 上小国中島 測量・設計中: 上小国西組
霊山町石田東部・月舘町東部	16,000	42,930 (7カ所)	0	造成完了: 石田坂ノ上、八木平、月舘7-2 造成中: 月舘7-1、布川5、6
保原町富成	22,000	56,717 (8カ所)	8,708 (6箇所)	造成完了: 2区 造成中: 5区、7~11区 測量・設計中: 1区、12・17区、 <u>14区</u>
保原町柱沢	20,000	45,165 (10カ所)	0	造成完了: 高野、 <u>中森上ノ寺</u> 造成中: 日向山土橋、平、滝ノ沢、四ツ橋、四十九院、八光内 新井山・神野畑・関畑河部・大黒内・入ノ内安住内・東畑中上、根子屋 測量・設計中: 台兎山
霊山町掛田	20,000	39,943 (8カ所)	4,558 (4箇所)	造成完了: 日向前 造成中: <u>金子町・新町・岡・南町・掛田上組・舘・谷津・谷津団地・朝草口・田沢</u>
計	100,000	245,212 (46カ所)	13,266 (10箇所)	

※下線部は前回から進捗のあったもの。

2. Bエリア

①事前モニタリングの状況

全ての地区で終了

②除染作業の予定（仮置場の確保、設計完了次第、市内業者に発注する。）

地 区	戸数	仮置場		宅 地	道 路	公共施設
		設 置 箇所数	未設置 町内会数			
保原町上保原	1,620		22			
保原町村岡・八幡台	80		2			
霊山町中川	160	●(1)	0	実施中		
霊山町山戸田	120	○(5)	<u>3</u>			
霊山町山野川	160	○(1)	<u>0</u>			
霊山町石田（※）	310		14			
月舘町御代田	470	○(4)	<u>4</u>			
月舘町糠田	200	●(1)	0			
月舘町上手渡	55		3			
月舘町下手渡	90	○(1)	<u>0</u>			
月舘町月舘（※）	275		9			
月舘町布川（※）	160	○(3)	<u>1</u>			
合 計	3,700	(16)	93の内 <u>58</u>			

※Aエリア区域を除く。

仮置場欄の（ ）は、箇所数

③発注状況

霊山町 中川地区 10/24入札終了 工期：24.10.26～25.03.21