

生活圏除染業務の進捗について

(11月15日現在)

1. Aエリア

① 作業状況

工 区	仮置場	除染作業
霊山町小国	・造成完了（広畑・小国東、松ノ口、山下、上小国本組、中組） ・造成中（上小国上組、<u>中島</u>） ・測量・設計中（上小国西組）	宅地 269戸完了 (63.29%)
霊山町石田東部・ 月舘町東部	・造成完了（石田坂ノ上、<u>八木平</u>、月舘7・2） ・仮置場造成中（<u>月舘7-1</u>、布川5、6）	宅地 39戸完了 (33.05%)
保原町富成	・造成完了（2区） ・造成中（5区、7～11区） ・測量・設計中（1区、12区・17区）	宅地 27戸完了 (6.01%)
保原町柱沢	・造成完了（高野） ・造成中（日向山土橋、中森上ノ寺、平、滝ノ沢、四ツ橋、四十九院、八光内新井山・神野畑・関畑河部・大黒内・入ノ内安住内・東畑中上、根子屋）	宅地 82戸完了 (15.05%)
霊山町掛田	・造成完了（日向前） ・造成中（谷津・谷津団地、朝草口）	宅地 92戸完了 (9.04%)

計509戸完了
(19.92%)

②仮置場の確保状況

(単位：㎡)

工 区	想定必要面積	契約済面積	必要面積不足分
霊山町小国	22,000	60,457 (13箇所)	0
霊山町石田東部・ 月舘町東部	16,000	42,930 (7箇所)	0
保原町富成	22,000	48,540 (6箇所)	10,903
保原町柱沢	20,000	45,165 (10箇所)	<u>0</u>
霊山町掛田	20,000	20,621 (<u>6</u> 箇所)	<u>12,467</u>
計	100,000	<u>217,713</u> (<u>42</u> 箇所)	<u>23,370</u>

2. Bエリア

①事前モニタリングの状況

Bエリア全ての地区で終了

②除染作業の予定（仮置場の確保、設計完了次第、市内業者に発注する。）

地 区	戸数	仮置場	宅 地	道 路	公共施設
保原町上保原	1,620				
保原町村岡・八幡台	80				
霊山町中川	160	●(1)	実施中		
霊山町山戸田	120				
霊山町山野川	160				
霊山町石田 (※)	310				
月舘町御代田	470				
月舘町糠田	200	●(1)			
月舘町上手渡	55				
月舘町下手渡	90				
月舘町月舘 (※)	275				
月舘町布川 (※)	160				

※Aエリア区域を除く。

仮置場欄の（ ）は、箇所数

・発注状況

霊山町 中川地区 10/24入札終了 工期：24.10.26～25.03.21