

生活圏除染業務の進捗について

(11月1日現在)

1. Aエリア

① 作業状況

工 区	公共施設	道 路	宅 地	仮置場
霊山町小国	実施中 <u>実施中</u>	終 了 <u>実施中</u>	実施中 実施中	・造成完了（広畑・小国東、松ノ口、山下、上小国本組、中組） ・造成中（上小国上組） ・測量・設計（ <u>上小国中島</u> 、 <u>西組</u> ）
霊山町石田東部・月舘町東部	実施中 実施中	終 了 実施中	実施中 実施中	・造成完了（坂ノ上、月舘7-2） ・仮置場造成中（石田八木平、布川5、6） ・測量・設計（月舘7-1）
保原町富成	実施中 <u>実施中</u>	終 了 実施中	実施中 実施中	・造成完了（2区） ・造成中（5区、7～11区） ・測量・設計中（ <u>1区</u> 、 <u>12区</u> ・ <u>17区</u> ）
保原町柱沢	終了 実施中	実施中 準備中	実施中 準備中	・造成完了（ <u>高野</u> ） ・造成中（日向山土橋、 <u>中森上ノ寺</u> 、平、滝ノ沢、四ツ橋、四十九院、 <u>八光内新井山・神野畑・関畑河部・大黒内・入ノ内安住内・東畑中上</u> 、根子屋）
霊山町掛田	終 了 実施中	終 了 準備中	実施中 準備中	・造成完了（ <u>日向前</u> ） ・造成中（谷津・谷津団地、朝草口）

上段：モニタリング、下段：除染作業

②仮置場の確保状況

(単位：㎡)

工 区	想定必要面積	契約済面積	必要面積不足分
霊山町小国	22,000	60,457 (<u>13箇所</u>)	<u>0</u>
霊山町石田東部・月舘町東部	16,000	42,930 (7箇所)	0
保原町富成	22,000	48,540 (6箇所)	10,903
保原町柱沢	20,000	45,165 (<u>10箇所</u>)	<u>0</u>
霊山町掛田	20,000	13,139 (4箇所)	14,404
計	100,000	209,231 (<u>40箇所</u>)	<u>25,307</u>

2. Bエリア

①事前モニタリングの状況

地 区	戸数	公共施設	道 路	宅 地
保原町上保原	1,620	<u>終 了</u>	終 了	<u>終 了</u>
保原町村岡・八幡台	80	<u>終 了</u>	終 了	<u>終 了</u>
霊山町中川	160	終 了	終 了	終 了
霊山町山戸田	120	終 了	終 了	終 了
霊山町山野川	160	終 了	終 了	終 了
霊山町石田 (※)	310	終 了	終 了	終 了
月舘町御代田	470	終 了	終 了	終 了
月舘町糠田	200	終 了	終 了	終 了
月舘町上手渡	55	終 了	終 了	終 了
月舘町下手渡	90	終 了	終 了	終 了
月舘町月舘 (※)	275	終 了	終 了	終 了
月舘町布川 (※)	160	終 了	終 了	終 了

※Aエリア区域を除く

②除染作業の予定

- ・仮置き場が確保され、設計が出来次第、市内業者に発注する。
- ・中川地区 10/24入札終了 工期：24. 10. 26～25. 03. 21
- ・仮置場確保状況 月舘町糠田地区