

生活圏除染業務の進捗について

市民生活部

(10月16日現在)

1 Aエリア

①作業状況

工 区	事前モニタリング			仮置場、除染作業
	公共施設	道 路	宅 地	
霊山町小国	実施中	終 了	実施中	- 仮置場造成完了 (広畑・小国東、松ノ口、山下、上小国本組、<u>中組</u>) - 住宅除染作業中
霊山町石田東部・ 月舘町東部	実施中	終 了	実施中	- 仮置場造成完了 (坂ノ上、<u>月舘7-2</u>) - 仮置場造成中 (<u>石田八木平</u>、<u>布川5、6</u>) - 仮置場測量中 (<u>月舘7-1</u>) - 住宅除染作業中
保原町富成	準備中	実施中	実施中	- 仮置場造成完了 (2区) - 仮置場造成中 (<u>5区</u>、<u>7～11区</u>)
保原町柱沢	終 了	実施中	実施中	仮置場造成中 (高野、<u>日向山土橋</u>、<u>平</u>、<u>滝ノ沢</u>、<u>四ツ橋</u>、<u>四十九院</u>、<u>根子屋</u>、)
霊山町掛田	終 了	実施中	実施中	仮置場造成中 (<u>日向前</u>、<u>谷津</u>・<u>谷津団地朝草口</u>)

②仮置き場の確保状況

(単位：㎡)

工 区	想定必要面積	契約済面積	必要面積不足分
霊山町小国	22,000	<u>32,015</u> (<u>11箇所</u>)	<u>8,486</u>
霊山町石田東部・ 月舘町東部	16,000	<u>42,930</u> (<u>7箇所</u>)	<u>0</u>
保原町富成	22,000	<u>48,540</u> (<u>7箇所</u>)	<u>10,903</u>
保原町柱沢	20,000	<u>28,227</u> (<u>7箇所</u>)	<u>9,213</u>
霊山町掛田	20,000	<u>13,139</u> (<u>4箇所</u>)	<u>14,404</u>
計	100,000	<u>164,851</u> (<u>36箇所</u>)	<u>43,006</u>

Bエリア

①事前モニタリングの状況

地 区	戸数	公共施設	道 路	宅 地
保原町上保原	1,620	実施中	<u>終 了</u>	実施中
保原町村岡・八幡台	80	実施中	<u>終 了</u>	実施中
霊山町中川	160	終 了	終 了	<u>終 了</u>
霊山町山戸田	120	終 了	終 了	<u>終 了</u>
霊山町山野川	160	終 了	終 了	<u>終 了</u>
霊山町石田 (※)	310	終 了	終 了	<u>終 了</u>
月舘町御代田	470	<u>終 了</u>	<u>終 了</u>	<u>終 了</u>
月舘町糠田	200	終 了	<u>終 了</u>	<u>終 了</u>
月舘町上手渡	55	終 了	<u>終 了</u>	<u>終 了</u>
月舘町下手渡	90	終 了	<u>終 了</u>	<u>終 了</u>
月舘町月舘 (※)	275	<u>終 了</u>	<u>終 了</u>	<u>終 了</u>
月舘町布川 (※)	160	終 了	<u>終 了</u>	<u>終 了</u>

※Aエリア区域を除く

②除染作業の予定

モニタリングが終了し、設計が出来次第、市内業者に発注する。