

生活圏除染業務の進捗について

(9月6日現在)

1 Aエリア

①作業状況

工 区	事前モニタリング			仮置場、除染作業
	公共施設	道 路	宅 地	
霊山町小国	実施中	終 了	実施中	- 仮置場造成完了 (広畑、小国東、松ノ口、山下、上小国本組) - 仮置場造成中 (上小国中組) - 住宅除染作業着手
霊山町石田東部・ 月舘町東部	実施中	終 了	<u>実施中</u>	- 仮置場造成完了 (坂ノ上) - 仮置場造成中 (月舘7-2、布川6) - 仮置場測量中 (八木平) <u>住宅除染作業着手</u>
保原町富成	準備中	実施中	<u>実施中</u>	- 仮置場造成中 (2区) - 仮置場測量中 (5区、<u>7～11区</u>)
保原町柱沢	終 了	実施中	実施中	仮置場測量中 (四十九院、根子屋、<u>高野、四ツ橋</u>)
霊山町掛田	終 了	<u>実施中</u>	<u>実施中</u>	仮置場造成中 (日向前、谷津)

②仮置き場の確保状況

(単位：㎡)

工 区	想定必要面積	契約済面積	必要面積不足分
霊山町小国	22,000	18,215 (6箇所)	11,126
霊山町石田東部・ 月舘町東部	16,000	35,089 (6箇所)	1,622
保原町富成	22,000	39,385 (4箇所)	14,085
保原町柱沢	20,000	<u>13,510 (4箇所)</u>	<u>13,280</u>
霊山町掛田	20,000	11,205 (3箇所)	15,140
計	100,000	117,404 (23箇所)	55,253

2 Bエリア

①事前モニタリングの状況

地 区	戸数	公共施設	道 路	宅 地
保原町上保原	1,620	実施中	準備中	<u>実施中</u>
保原町村岡・八幡台	80	実施中	準備中	準備中
霊山町中川	160	終 了	<u>終 了</u>	実施中
霊山町山戸田	120	終 了	<u>終 了</u>	実施中
霊山町山野川	310	終 了	<u>終 了</u>	実施中
霊山町石田 (※)	160	終 了	<u>終 了</u>	実施中
月舘町御代田	470	実施中	実施中	実施中
月舘町糠田	200	終 了	<u>実施中</u>	実施中
月舘町上手渡	55	終 了	<u>実施中</u>	実施中
月舘町下手渡	90	終 了	<u>実施中</u>	実施中
月舘町月舘 (※)	275	実施中	実施中	実施中
月舘町布川 (※)	160	終 了	実施中	実施中

※Aエリア区域を除く

②除染作業の予定

モニタリングが終了し、設計が出来次第、市内業者に発注する。