

除染業務の進捗状況について

(8月16日現在)

1 生活圏の除染 (Aエリア)

(1) 作業状況

工 区	作業状況
保原町富成	・道路モニタリング中 ・仮置場 (2区) 造成中 ・仮置場 (5区) 除草終了 ・道路除染工法検討中
保原町柱沢	・公共施設モニタリング完了
霊山町掛田	・家屋モニタリング ・仮置場 (日向前) 造成開始 ・仮置場 (谷津地区) 測量中
霊山町小国	・道路モニタリング終了、家屋モニタリング中 ・仮置場 (上小国上組) 測量中 ・仮置場 (上小国中組) 造成中 ・下小国広畑戸建住宅の除染開始
霊山町石田東部・ 月舘町東部	・道路モニタリング終了、家屋モニタリング中 ・仮置場 (石田坂ノ上) 造成中 ・仮置場 (月舘7-2) 測量中 ・作業計画書の下準備中

(2) 仮置き場の確保状況

(単位: m²)

工 区	想 定 必要面積	契約済面積	必要面積 不 足 分
保原町富成	22,000	17,008 (3箇所)	20,112
保原町柱沢	20,000	5,269 (1箇所)	16,412
霊山町掛田	20,000	11,205 (3箇所)	15,140
霊山町小国	22,000	18,215 (6箇所)	10,897
霊山町石田東部・ 月舘町東部	16,000	31,679 (6箇所)	1,622
計	100,000	83,376 (19箇所)	64,183

前回比(8/2)

5,269 (1箇所)

2. 生活圏の除染 (Bエリア)

(1) 作業状況

① 霊山町中川地区(160世帯)、山戸田地区 (120世帯)、

山野川地区 (150世帯)、石田地区 (310世帯)月舘町御代田 (470世帯)、布川地区 (160世帯)

・・・住宅モニタリング実施中

② 公共施設モニタリング・・・月舘地区：実施中③ 道路モニタリング・・・・・・霊山地区：終了、月舘御代田、布川地区：終了月舘月舘地区：実施中