

新市建設計画 実施計画 事業概要

令和元年度新市建設計画審議会資料



伊達市

新市建設計画 事業概要

(単位：千円)

事業No.	1	事業名	伊達地域まちづくり活性化事業					
所管課	伊達総合支所		総事業費			187,461		
イメージ			事業の概要					
			天王通商店街の賑わい創出に向け（一社）まちづくり伊達と連携し、子どもから高齢者までの多世代が集い、語らい、回遊できる地域づくりを推進する。 まちなか原っぱ整備事業の中で、市民の交流機能を持たせた拠点施設（仮）ママノマを整備する。					
実施期間								
H29		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
現時点の進捗状況								
昨年度、公民館跡地の測量、地盤調査は完了し、今年度基本実施設計を予定している。 また、商店街公共空地は測量、鑑定による価格の決定等、用地の取得に向けた準備を進めている。								

(単位：千円)

事業No. 2 事業名 月館地域交流施設整備事業

所管課 月館総合支所 総事業費 429,515

イメージ



事業の概要

月館地域の振興のため環境・施設等を整備して、地域の活性化を図り地域住民と来訪者との交流により地域住民が生きがいを
もって暮らせる地域づくりを推進する。
閉校となる小手小学校を利活用し、つきだて花工房と連携した
中山間地域における新たな交流拠点として整備する。

実施期間

H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6

現時点の進捗状況

令和2年4月に伊達市初の小中一貫校の月館学園が開校し、小手小学校は閉校となり空校舎となる。
現在は、小手小学校の利活用計画を策定中。

(単位：千円)

事業No.	3	事業名	保原認定こども園整備事業					
所管課	こども支援課		総事業費			820,189		
イメージ			事業の概要					
			就学前児童受入れのため、保原地域に幼稚園保育園を一体化した認定こども園を整備する。 なお、現保原幼稚園を認定こども園に移行することに併せ、園舎を移転するもの。					
実施期間								
H29		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
現時点の進捗状況								
認定こども園の用地選定を行い、用地取得に向けて準備を進めている。								

(単位：千円)

事業No.	4	事業名	だて児童クラブ建設事業					
所管課	こども育成課		総事業費			646,138		
イメージ			事業の概要					
			放課後児童クラブは、保護者が労働等により昼間養育できない児童に対し、授業終了後に保護者の代わりに家庭的機能の補充をしながら適切な遊びや生活の場を与え児童の健全育成を図ることを目的としている。 伊達地域においては待機児童も発生しており、今後の利用希望者の増加も見込まれるため、伊達小学校改築と併せて小学校敷地内に放課後児童クラブを整備し児童の健全育成を目指すもの。					
実施期間								
H29		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
現時点の進捗状況								
伊達小学校改築事業と同時進行で実施設計を行っている。								

(単位：千円)

事業No.	5	事業名	伊達小学校改築事業					
所管課	教育総務課		総事業費		6,756,113			
イメージ			事業の概要					
			伊達小学校（S49年築）の老朽化及び耐震性の問題から、教育環境の改善のため、改築を行うもの。					
実施期間								
H29		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
現時点の進捗状況								
基本設計が完了し、平成30年度から実施設計業務を進めている。併せて、周辺道路等の測量設計業務及び造成設計等を行っている。								

(単位：千円)

事業No.	6	事業名	霊山高原構想整備事業（霊山こどもの村リニューアル事業）					
所管課	霊山総合支所 地域振興対策室		総事業費			501,829		
イメージ			事業の概要					
			霊山こどもの村は、昭和45年の県政施行100年記念事業として霊山県立自然公園内に整備されたが、整備後47年が経過し、施設の老朽化や施設機能の更新時期を向かえてきている。 令和4年度には開園50周年を迎えることから、必要な施設のリニューアルを行い、「霊山こどもの村」や「名峰霊山」などの霊山高原地域の魅力を発信し、交流人口の拡大や新たな利用者の増加を図るもの。					
実施期間								
H29		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
現時点の進捗状況								
現在、霊山こどもの村リニューアル事業基本計画を策定中。								

(単位：千円)

事業No.	7	事業名	歴史を活用した地域創生事業					
所管課	生涯学習課		総事業費	204,818				
イメージ			事業の概要					
			伊達市の貴重な歴史資料を整理・収蔵し、適正に管理するための収蔵施設として、既存施設を改修するもの。					
実施期間								
H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
現時点の進捗状況								
資料の適正な管理を図ることにより、魅力ある伊達市の歴史資料の効果的・効率的な公開について検討を行っている。								

(単位：千円)

事業No.	8	事業名	伊達市健幸総合福祉センター建設事業				
所管課	健康推進課		総事業費	600,486			
イメージ			事業の概要				
			伊達市健幸総合福祉センター（仮称）は、分散している子育て支援機能を集約し、寄り添う支援の強化、市民が気軽に相談できる場、市民の健康づくり支援の拠点として必要な整備を行う。既存の保健センターと伊達市子育て世代包括支援センターの機能の強化を目的としている。				
実施期間							
H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
現時点の進捗状況							
健幸都市伊達市における子育て・保健・福祉の現状及びあり方を踏まえ、整備計画の検討を行っている。							

(単位：千円)

事業No.	9	事業名	SWC整備事業（白根地区健幸拠点施設整備事業）				
所管課	健幸都市づくり課		総事業費	339,425			
イメージ			事業の概要				
			市民が健康づくりに関する知識・情報の収集や、自身の健康データを管理・活用するとともに、スポーツや運動で身体を動かし、気軽に集い、中山間地域における多世代交流を深める場を整備する。 既存施設を改修し、地域の交流施設としての機能と地域の健康拠点としての機能を整備する。				
実施期間							
H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
現時点の進捗状況							
中山間地域におけるSWC拠点として、整備計画の検討を行っている。							

(単位：千円)

事業No.	10	事業名	保原総合公園整備事業					
所管課	都市整備課		総事業費		1,720,080			
イメージ			事業の概要					
			保原総合公園の広域的な利用と市民のさらなる健康増進、青少年の健全育成や福祉の向上に資するため、総合的なスポーツ・レクリエーション拠点としての公園の拡大及び機能の拡充を行うもの。					
実施期間								
H29		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
現時点の進捗状況								
パークゴルフ場について令和2年秋に供用開始を予定。多目的グラウンドを含む全体供用開始を令和4年度当初を目標に公園拡張に伴う工事等を順次進めている。								

(単位：千円)

事業No.	11	事業名	保原総合公園整備事業（合宿所整備分）					
所管課	生涯学習課		総事業費		621,431			
イメージ			事業の概要					
			子ども達に、自分の生活を自分で律することのできる逞しさや知恵を身に着ける体験を行うことを目的としている。小学生を対象とした通学合宿体験事業を行うため、保原総合公園内に通学合宿所を整備する。 本施設は休憩施設を兼ね備えたクラブハウスとしての機能を有し、公園利用者が休憩所として利用することも可能となる。					
実施期間								
H29		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
現時点の進捗状況								
施設本体の建設は今年9月に完成予定。外構工事や備品の整備を経て令和2年4月供用開始予定となっている。								

(単位：千円)

事業No.	12	事業名	伊達駅前整備事業					
所管課	都市整備課		総事業費		410,023			
イメージ			事業の概要					
			伊達駅利用車両の混雑解消及び伊達市の玄関口としての機能向上を図り、市民や来訪者から好感の持たれる駅前環境づくりに向けて整備を行い、公共交通の乗り入れを進める。 駅前広場の整備内容は、駅利用者用の公共駐車場や駐輪場の整備、一般車両とタクシー等を分離するロータリー、更に、駅前公園への屋外トイレの設置。					
実施期間								
H29		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
現時点の進捗状況								
駅前整備工事は令和2年1月末の完了予定。								

(単位：千円)

事業No.	13	事業名	市道前地田代線道路改良事業（霊山地内）					
所管課	土木課		総事業費	146,554				
イメージ			事業の概要					
			本路線は、霊山神社南側の霊山町大石字前地地内から同田代地内を南北に結ぶ路線で、霊山高原構想にも位置づけられており、霊山神社を結ぶアクセス道及び道路ネットワークの充実を図るため整備するものである。					
実施期間								
H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
現時点の進捗状況								
用地取得事務を行っている。								

(単位：千円)

事業No.	14	事業名	市道田向流町3号線					
所管課	土木課		総事業費	409,675				
イメージ			事業の概要					
			本路線は、相馬福島道路の（仮）福島保原線ⅠCのアクセス道路で、市民の利便性向上に資する路線であるとともに、保原工業団地の物流ルートとして重要な役割を担い、人的交流及び物流の促進を図るため整備するもの。					
実施期間								
H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
現時点の進捗状況								
相馬福島道路の（仮）福島保原線ⅠCのアクセス道路として、令和2年度末の供用開始を目指し進めている。その後、令和4年度を目標に歩道等の整備を行う。								

(単位：千円)

事業No.	新規-1	事業名	本庁舎議会棟改修事業					
所管課	総務課		総事業費	137,830				
イメージ			事業の概要					
			本庁舎増築に合わせて、円滑で効率的な議会運営を図ることを目的とし、議会棟の改修を行うもの。 議会棟2階及び3階の用途変更を行い、分散していた機能を集約する。					
実施期間								
H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
現時点の進捗状況								
今後、早期の着手を予定している。								

(単位：千円)

事業No.	新規-2	事業名	市道大柳高子線阿武隈急行跨道橋改修事業					
所管課	土木課		総事業費			690,600		
イメージ			事業の概要					
			阿武隈急行の高子駅北地区土地区画整理事業に伴い、市道大柳高子線阿武隈急行跨道橋において、住宅団地整備と周辺住民等の利用と円滑な交通の確保、利便性向上のため、跨道橋の拡幅改築及び道路の改良をするもの。					
実施期間								
H29		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
現時点の進捗状況								
今後、早期の着手を予定している。								

(単位：千円)

事業No.	新規-3	事業名	市道大柳石橋線道路改良事業												
所管課	土木課		総事業費		507,000										
イメージ			事業の概要												
			本路線は、保原地区と福島市を結ぶ重要な路線であるが、現況車道は1車線のみで（主）福島保原線の慢性的な渋滞を避けるための迂回路としても活用されている。特に通勤通学時に混雑しており、幅員狭隘で見通しが悪いことから、福島県施工の県道飯坂保原線交差点改良事業と連携し、（主）福島保原線の慢性的な渋滞を解消し、安全で快適な交通網の確立を図るため整備するもの。												
実施期間															
H29		H30		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
現時点の進捗状況															
令和元年8月に保原7地区を対象に事業説明会を開催し、道路詳細設計を進めている。															