

新市建設計画 実施計画 事業概要

令和2年度新市建設計画審議会資料



伊達市

新市建設計画 事業概要

事業No.	1	事業名	保原認定こども園整備事業					
所管課	こども支援課		総事業費		778,679		千円	
イメージ			事業の概要					
			就学前児童受入れのため、保原地域に幼稚園保育園を一体化した認定こども園を整備する。 なお、現保原幼稚園を認定こども園に移行することに併せ、園舎を移転するもの。					
実施期間								
H30		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
現時点の進捗状況								
認定こども園の用地整備に向けて準備を進めている。								

事業No.	2	事業名	だて児童クラブ建設事業					
所管課	こども育成課		総事業費		643,264		千円	
イメージ			事業の概要					
			放課後児童クラブは、保護者が労働等により昼間養育できない児童に対し、授業終了後に保護者の代わりに家庭的機能の補充をしながら適切な遊びや生活の場を与え児童の健全育成を図ることを目的としている。 伊達地域においては待機児童も発生しており、今後の利用希望者の増加も見込まれるため、伊達小学校改築と併せて小学校敷地内に放課後児童クラブを整備し児童の健全育成を目指すもの。					
実施期間								
H30		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
現時点の進捗状況								
令和2年8月末に実施設計完了。令和3年度中の完成を目指し今後建設工事を進めていく。								

事業No.	3	事業名	伊達小学校改築事業				
所管課	教育総務課		総事業費	6,753,217		千円	
イメージ			事業の概要				
			伊達小学校（S49年築）の老朽化及び耐震性の問題から、教育環境の改善のため、改築を行うもの。				
実施期間							
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
現時点の進捗状況							
基本設計が完了し、平成30年度から実施設計業務を進めている。併せて、周辺道路等の測量設計業務及び造成設計等を行っている。							

事業No.	4	事業名	保原総合公園整備事業					
所管課	都市整備課		総事業費		1,701,654		千円	
イメージ			事業の概要					
			保原総合公園の広域的な利用と市民のさらなる健康増進、青少年の健全育成や福祉の向上に資するため、総合的なスポーツ・レクリエーション拠点としての公園の拡大及び機能の拡充を行うもの。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
パークゴルフ場は令和2年秋に供用開始予定。多目的グラウンドを含む全体供用開始の目標を令和4年度とし、公園拡張整備に伴う工事等を順次進めている。								

事業No.	5	事業名	市道田向流町3号線道路改良工事				
所管課	土木課		総事業費	388,268		千円	
イメージ			事業の概要				
			本路線は、相馬福島道路伊達中央ICのアクセス道路で、市民の利便性向上に資する路線であるとともに、保原工業団地の物流ルートとして重要な役割を担い、人的交流及び物流の促進を図るため整備するもの。				
実施期間							
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
現時点の進捗状況							
相馬福島道路伊達中央ICのアクセス道路として、令和2年度末の供用開始を目指し進めている。その後、令和4年度を目標に歩道等の整備を行う。							

事業No.	6	事業名	市道大柳石橋線道路改良事業					
所管課	土木課		総事業費	490,000 千円				
イメージ			事業の概要					
			本路線は、保原地区と福島市を結ぶ重要な路線であるが、現況車道は1車線のみで（主）福島保原線の慢性的な渋滞を避けるための迂回路としても活用されている。特に通勤通学時に混雑しており、幅員狭隘で見通しが悪いことから、福島県施工の県道飯坂保原線交差点改良事業と連携し、（主）福島保原線の慢性的な渋滞を解消し、安全で快適な交通網の確立を図るため整備するもの。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
令和元年8月に保原7地区を対象に事業説明会を開催し、道路詳細設計を進めている。 令和2年5月より用地測量開始。一部用地買収・補償予定。								

事業No.	7	事業名	SWC整備事業（白根地区健幸拠点施設整備事業）					
所管課	健幸都市づくり課		総事業費		186,188 千円			
イメージ			事業の概要					
			地域コミュニティの維持に向け、健康寿命の延伸と高齢になっても生き生き暮らせる社会環境を形成するため「運動」「健康」「交流」を取り入れた健幸づくりの拠点を既存施設を改修し整備する。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
令和2年7月に実施設計事業者を選定。令和3年度の工事に向けて、事業者を交え、地区と協議しながら設計を進めていく。								

事業No.	8	事業名	市道大柳高子線阿武隈急行跨道橋改修事業					
所管課	土木課		総事業費		705,124		千円	
イメージ			事業の概要					
			阿武隈急行の高子駅北地区土地区画整理事業に伴い、市道大柳高子線阿武隈急行跨道橋において、住宅団地整備と周辺住民等の利用と円滑な交通の確保、利便性向上のため、跨道橋の拡幅改築及び道路の改良をするもの。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
令和2年10月に阿武隈急行(株)と施工協定を締結する予定。								

事業No.	9	事業名	伊達地域まちづくり活性化事業					
所管課	伊達総合支所		総事業費		175,194 千円			
イメージ			事業の概要					
			天王通商店街の賑わい創出に向け（一社）まちづくり伊達と連携し、子どもから高齢者までの多世代が集い、語らい、回遊できる地域づくりを推進する。 まちなか原っぱ整備事業の中で、市民の交流機能を持たせた拠点施設（仮）ママノマを整備する。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
平成30年度に公民館跡地の測量、地盤調査を完了し、令和元年度に基本実施設計を完了した。 令和元年台風19号による災害復旧事業を優先するため、令和2年度は事業休止としている。								

事業No.	10	事業名	月館地域交流施設整備事業					
所管課	月館総合支所		総事業費		437,418		千円	
イメージ			事業の概要					
			月館地域の振興のため環境・施設等を整備して、地域の活性化を図り地域住民と来訪者との交流により地域住民が生きがいをもって暮らせる地域づくりを推進する。 閉校となった小手小学校を利活用し、つきだて花工房と連携した中山間地域における新たな交流拠点として整備する。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
令和元年台風19号による災害復旧事業を優先するため、令和2年度は事業休止としている。 小手小学校リノベーション実施計画を策定中。								

事業No.	11	事業名	霊山高原構想整備事業（霊山こどもの村リニューアル事業）					
所管課	霊山総合支所 地域振興対策室		総事業費		484,097		千円	
イメージ			事業の概要					
			霊山こどもの村は、昭和45年の県政施行100年記念事業として霊山県立自然公園内に整備されたが、整備後48年が経過し、施設の老朽化や施設機能の更新時期を向かえてきている。 令和4年度には開園50周年を迎えることから、必要な施設のリニューアルを行い、「霊山こどもの村」や「名峰霊山」などの霊山高原地域の魅力を発信し、交流人口の拡大や新たな利用者の増加を図るもの。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
霊山こどもの村リニューアル事業基本計画を策定。 今後、休憩施設の基本・実施設計を進めていく。								

事業No.	12	事業名	歴史を活用した地域創生事業					
所管課	生涯学習課		総事業費		186,034		千円	
イメージ			事業の概要					
			伊達市の貴重な歴史資料を整理・収蔵し、適正に管理するための収蔵施設として、既存施設を改修するもの。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
令和元年台風19号による災害復旧事業を優先するため、令和2年度は事業休止としている。								

事業No.	13	事業名	伊達市保健センター改修・増築事業				
所管課	健康推進課		総事業費		462,875 千円		
イメージ			事業の概要				
			伊達市保健センター（仮称）は、分散している子育て支援機能を集約し、寄り添う支援の強化、包括的な相談支援の場、市民の健康づくり・健康増進事業などの活動・支援の拠点として整備する。				
実施期間							
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
現時点の進捗状況							
令和元年台風19号による災害復旧事業を優先するため、令和2年度は事業休止としている。 健幸都市伊達市における子育て・保健の現状及びあり方を踏まえ、整備計画の検討を行っている。							

事業No.	14	事業名	市道前地田代線道路改良事業（霊山地内）					
所管課	土木課		総事業費		146,554		千円	
イメージ			事業の概要					
			本路線は、霊山神社南側の霊山町大石字前地地内から同田代地内を南北に結ぶ路線で、霊山高原構想にも位置づけられており、霊山神社を結ぶアクセス道及び道路ネットワークの充実を図るため整備するものである。					
実施期間								
H30		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
現時点の進捗状況								
令和元年台風19号による災害復旧事業を優先するため、令和2年度は事業休止としている。 用地取得事務を行っている。								

事業No.	新規-1	事業名	旧梁川分庁舎改修事業					
所管課	総務課		総事業費		106,777		千円	
イメージ			事業の概要					
			平成31年1月の庁舎統合に伴う旧梁川分庁舎の利活用として、駅前の立地を活かし、人々が集う空間・訪れたいと思う空間整備を行い、梁川地域の賑わいづくりの拠点として運用する。 ＜令和3年度配置予定＞ オープンスペース、伊達市農林業振興公社 等					
実施期間								
H30		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
現時点の進捗状況								
令和2年度より総合支所に加え、金融機関窓口及び伊達市観光物産交流協会が設置されている。 今後、順次工事を進め、令和2年度末までの改修を目指す。								

事業No.	新規-2	事業名	(仮称) 伏黒認定こども園整備事業				
所管課	こども支援課		総事業費		518,401 千円		
イメージ			事業の概要				
			伊達地域は住宅分譲等により保育需要が急増しており、就学前児童受け入れのため、伊達東地区に幼稚園保育園を一体化した認定こども園を整備するもの。				
実施期間							
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
現時点の進捗状況							
建設用地の選定作業を進めている。							

(単位：千円)

事業No.	新規-3	事業名	伊達市新工業団地関連市道西郡山柳田線道路改良事業				
所管課	都市整備課		総事業費	257,800千円			
イメージ			事業の概要				
			令和3年度に造成工事に着手する伊達市新工業団地の南側に位置する路線であり、工業団地関連道路及び相馬福島道路伊達中央ICからのアクセス道路として整備するもの。				
実施期間							
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
現時点の進捗状況							
用地交渉や補償物件算定を行っており、令和3年度の建設着工を目指している。							