

伊達市新市建設計画 実施計画 事業概要

令和3年度伊達市新市建設計画審議会資料



伊達市

伊達市新市建設計画 事業概要

(単位：千円)

事業No.	1	事業名	伊達地域まちづくり活性化事業					
所管課	伊達総合支所		総事業費	175,194				千円
イメージ			事業の概要					
			<p>天王通商店街の賑わい創出に向け（一社）まちづくり伊達と連携し、こどもから高齢者までの多世代が集い、語り、回遊できる地域づくりを推進する。</p> <p>まちなか原っぱ整備事業の中で、市民の交流機能を持たせた拠点施設を整備する。</p>					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
地区との調整を行い、施設整備及び商店街公共空地整備を進める。								

事業No.	2	事業名	霊山高原構想整備事業（霊山こどもの村リニューアル事業）					
所管課	霊山総合支所		総事業費	450,198				千円
イメージ			事業の概要					
			<p>霊山こどもの村は、昭和45年の県政施行100年記念事業として霊山県立自然公園内に整備されたが、整備後49年が経過し、施設の老朽化や施設機能の更新時期を迎えてきている。</p> <p>令和4年度には開園50周年を迎えることから、必要な施設のリニューアルを行い、「霊山こどもの村」や「名峰霊山」などの霊山高原地域の魅力を発信し、交流人口の拡大や新たな利用者の増加を図るもの。</p>					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
開園50周年に向け、休憩施設は令和2年度に設計業務を委託し、令和3年度末までに建設工事を完了する予定である。大型遊具等の改修も令和3年度末までに竣工予定である。								

事業No.	3	事業名	月館地域交流施設整備事業					
所管課	月館総合支所		総事業費	437,418				千円
イメージ			事業の概要					
			<p>月館地域の振興のため環境・施設等を整備して、地域の活性化を図り地域住民と来訪者との交流により地域住民が生きがいをもって暮らせる地域づくりを推進する。</p> <p>閉校となった小手小学校を利活用し、つきだて花工房と連携した中山間地域における新たな交流拠点として整備する。</p>					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
改修工事に向けた基本・実施設計を行っている。								

事業No.	4	事業名	伊達市保健センター改修・増築事業					
所管課	健康推進課		総事業費	462,875				千円
イメージ			事業の概要					
			伊達市保健センター（仮称）は、分散している子育て支援機能を集約し、寄り添う支援の強化、包括的な相談支援の場、市民の健康づくり・健康増進事業などの活動・支援の拠点として整備する。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
令和2年度に基本計画を策定し、施設改修及び増築に係る考え方を決定した。 令和3年度は改修・増築に向けた基本・実施設計を行っている。								

事業No.	5	事業名	SWC整備事業（白根地区健幸拠点施設整備事業）					
所管課	健幸都市づくり課		総事業費	182,062				千円
イメージ			事業の概要					
			健幸都市の中山間モデル地区である梁川町白根地区において、閉校した旧白根小学校を、地区住民が気軽に集まり、体を動かし、交流できる、「運動」「健康」「交流」の機能を有する複合施設として整備する。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
令和3年6月より改修に着手し、12月完了予定。工事完了後、備品搬入等を行い、令和4年4月供用開始を目指す。								

事業No.	6	事業名	市道田向流町3号線道路改良工事					
所管課	土木課		総事業費	377,944				千円
イメージ			事業の概要					
			本路線は、相馬福島道路伊達中央ICのアクセス道路で、市民の利便性向上に資する路線であるとともに、保原工業団地の物流ルートとして重要な役割を担い、人的交流及び物流の促進を図るため整備するもの。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
令和3年4月の相馬福島道路全線開通に合わせて供用開始した。今後、歩道整備を進める。								

事業No.	7	事業名	市道大柳石橋線道路改良事業					
所管課	土木課		総事業費	486,963		千円		
イメージ			事業の概要					
			本路線は、保原地区と福島市を結ぶ重要な路線であるが、現況車道は1車線のみで（主）福島保原線の慢性的な渋滞を避けるための迂回路としても活用されている。特に通勤通学時に混雑しており、幅員狭隘で見通しが悪いことから、福島県施工の県道飯坂保原線交差点改良事業と連携し、（主）福島保原線の慢性的な渋滞を解消し、安全で快適な交通網の確立を図るため整備するもの。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
令和3年7月より道路工事に着手しており、用地買収や物件移転補償は令和3年度完了予定。								

事業No.	8	事業名	市道大柳高子線阿武隈急行跨道橋改修事業					
所管課	土木課		総事業費	692,912		千円		
イメージ			事業の概要					
			阿武隈急行の高子駅北地区土地区画整理事業に伴い、市道大柳高子線阿武隈急行跨道橋において、住宅団地整備と周辺住民等の利用と円滑な交通の確保、利便性向上のため、跨道橋の拡幅改築及び道路の改良をするもの。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
令和2年10月に阿武隈急行(株)と施工協定を締結した。令和5年度完成を目標に阿武隈急行(株)と連携し事業を進めており、現在は鉄道仮設工を行っている。								

事業No.	9	事業名	市道前地田代線道路改良事業（霊山地内）					
所管課	土木課		総事業費	146,554		千円		
イメージ			事業の概要					
			本路線は、霊山神社南側の霊山町大石字前地地内から同田代地内を南北に結ぶ路線で、霊山高原構想にも位置づけられており、霊山神社を結ぶアクセス道及び道路ネットワークの充実を図るため整備するものである。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
用地については、一部取得済みである。								

事業No.	10	事業名	保原総合公園整備事業					
所管課	都市整備課		総事業費	1,687,908				千円
イメージ			事業の概要					
			保原総合公園の広域的な利用と市民のさらなる健康増進、青少年の健全育成や福祉の向上に資するため、総合的なスポーツ・レクリエーション拠点としての公園の拡大及び機能の拡充を行うもの。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
多目的グラウンドを含む全体供用開始の目標を令和4年度とし、公園拡張整備に伴う工事等を順次進めている。								

事業No.	11	事業名	伊達市新工業団地関連市道西郡山柳田線道路改良事業					
所管課	都市整備課		総事業費	257,800				千円
イメージ			事業の概要					
			令和3年度に造成工事に着手する伊達市新工業団地の南側に位置する路線であり、工業団地関連道路及び相馬福島道路伊達中央ICからのアクセス道路として整備するもの。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
用地買収が完了し、現在は、路盤整備及び側溝整備工事を進めている。								

事業No.	12	事業名	歴史を活用した地域創生事業					
所管課	生涯学習課		総事業費	186,034				千円
イメージ			事業の概要					
			伊達市の貴重な歴史資料を整理・収蔵し、適正に管理するための収蔵施設として、旧梁川分庁舎及び旧山舟生小学校を改修するもの。 また、市内文化財や歴史に関する情報発信の拠点とするもの。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
現状や課題を踏まえた基本計画を策定している。								

事業No.	13	事業名	保原認定こども園整備事業					
所管課	こども未来課		総事業費	615,226		千円		
イメージ			事業の概要					
			就学前児童受け入れのため、保原地域に幼稚園保育園を一体化した認定こども園を整備する。 なお、認定こども園開園後は現保原幼稚園は閉園するため園舎を解体するもの。					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
認定こども園の用地の造成工事を行っている。今秋より建築工事着手予定。								

事業No.	14	事業名	(仮称) 伏黒認定こども園整備事業				
所管課	こども未来課		総事業費	353,508		千円	
イメージ			事業の概要				
			伊達地域は住宅分譲等により保育需要が急増しており、就学前児童受け入れのため、伊達東地区に幼稚園保育園を一体化した認定こども園を整備するもの。				
実施期間							
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
現時点の進捗状況							
建設用地の選定が進み、地区等への説明を行っている。							

事業No.	15	事業名	伊達小学校改築事業				
所管課	教育総務課		総事業費	6,793,173		千円	
イメージ			事業の概要				
			伊達小学校（S49年築）の老朽化及び耐震性の問題から、教育環境の改善のため、改築を行うもの。				
実施期間							
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
現時点の進捗状況							
令和3年度はアリーナ棟が完成するほか、プール附属棟移設工事、屋外整備工事、仮設校舎建設工事等を進め、その後、新校舎等の建築工事や外構工事を順次進めていく。							

事業No.	16	事業名	だて児童クラブ建設事業					
所管課	こども未来課		総事業費	540,339		千円		
イメージ			事業の概要					
			<p>放課後児童クラブは、保護者が労働等により昼間養育できない児童に対し、授業終了後に保護者の代わりに家庭的機能の補充をしながら適切な遊びや生活の場を与え児童の健全育成を図ることを目的としている。</p> <p>伊達地域においては待機児童も発生しており、今後の利用希望者の増加も見込まれるため、伊達小学校改築と併せて小学校敷地内に放課後児童クラブを整備し児童の健全育成を目指すもの。</p>					
実施期間								
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
現時点の進捗状況								
令和3年度は建設工事を進めており、令和4年1月末完成予定である。同時に令和4年度の伊達児童館解体に向けた設計を行っている。								

事業No.	新規-1	事業名	(仮称) 高子北認定こども園整備事業				
所管課	こども未来課		総事業費	307,404		千円	
イメージ			事業の概要				
			<p>上保原地区は高子北団地開発等により新たな保育需要が見込まれることに加え、近隣の伊達地域において(仮称)伏黒認定こども園を整備するものの、定員不足解消には不十分であり、隣接する地域で補う必要がある。</p> <p>このため、上保原地区に幼稚園保育園を一体化した認定こども園を整備するもの。</p>				
実施期間							
H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
現時点の進捗状況							
今後、建設・運営法人を公募し、12月末を目途に決定する。							