

2025. 1. 15 公害防止対策協議会

第 1 回協議会以降からこれまでの経過

●バイオパワーふくしま発電所

令和6年8月

公害防止等に関する協定を締結。

協定締結時にログ社社長より「9/15 営業運転開始」と説明を受ける。

令和6年9月

発電所所長から「9/15 からの営業運転開始が遅れる」と連絡を受ける。

理由として電気事業法に定められている使用前自主検査及び使用前安全管理審査の完了に 2～3 か月の時間を要するためと説明を受ける。

令和6年 11 月

発電所所長との協議

今後の営業運転開始までのスケジュール

- ・70%～90%の負荷で 11/27 まで試運転し、プラントの不具合を確認。
- ・11/27 から一旦停止し、調整を行う。
- ・12/2 に使用前安全管理審査の内部監査を受ける。(審査結果は 30 日程度)
- ・12/21 から再起動(運転確認)しログ社が了承すれば引き渡しとなる。

燃料検査、ばい煙検査結果について

- ・試運転で行った燃料検査、ばい煙検査結果について示された。

令和6年 12 月

発電所所長からの連絡。

- ・12/21 から再度試運転を開始し、100%負荷で継続した運転確認後に引き渡しを受ける。
- ・年明け第3週を目安に再度、発電所内の工事及び試運転調整が再開される。
- ・使用前安全管理審査については、1月中旬頃に国から合格証を受けられる見込み。
- ・本格稼働できるか否かは工事及び試運転調整結果にて判断する予定。

今後

・公害防止等に関する協定を締結内容が発動する「営業運転開始」は国から合格証＋工場の引渡し後確定される予定で、環境基準数値に関しても、営業運転開始日から監視が始まる。

・この期間中も発電所近隣住民から、騒音・振動・異臭・揚水による不安・燃料運搬車両の運転などに関する苦情・相談が市に寄せられた。市としても相談者宅にて聞き取り調査などを行うとともに、その内容を発電者に対し報告している。