

(様式 6)

7 伊 市 防 第 95 号
令和 7 年 7 月 25 日

内閣総理大臣 殿

福島県伊達市長 須田 博行
(公印省略)

令和 6 年度帰還・移住等環境整備事業計画の進捗状況の報告について

令和 6 年度帰還環境整備事業計画について福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）実施要綱第 13 の 2 の規定に基づき、別添のとおり進捗状況を報告します。

(事務担当：伊達市市民生活部防災危機管理課 安田 電話 024-575-1126)

(様式1)

伊達市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

伊達市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	201,370	198,655
	27	330,995	298,480
	28	509,465	475,213
	29	391,682	351,029
	30	599,843	329,403
	R1	2,151,161	1,420,713
	R2	1,605,272	1,006,127
	R3	57,404	48,626
	R4	35,871	27,225
	R5	32,979	23,797
	R6	9,582	6,118
合 計		5,925,624	4,185,386

<参考>	伊達市帰還・移住等環境整備交付金基金残高		伊達市帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	
------	----------------------	--	------------------------	--

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

伊達市

歸還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名	内閣府
-----	-----

令和7年3月末時点

(千円)

(様式2)

伊達市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 内閣府		令和7年3月末時点														(千円)	
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	事業の進捗状況	
											26	0	0	0	0		
											27	0	0	0	0		
											28	0	0	0	0		
											29	0	0	0	0		
											30	0	0	0	0		
											R1	0	0	0	0		
											R2	0	0	0	0		
											R3	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0		
											R5	0	0	0	0		
											R6	0	0	0	0		
											県交付分 計		0	0	0		
										うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0		
												26	51,042	0	48,327	2,715	
												27	108,329	0	75,814	32,515	
												28	304,799	0	270,547	34,252	
												29	283,482	0	243,377	40,105	
												30	258,893	0	213,558	45,335	
												R1	205,367	0	139,088	66,279	
												R2	91,304	0	66,770	24,534	
												R3	57,404	0	48,626	8,778	
												R4	35,871	0	27,225	8,646	
												R5	32,979	0	23,797	9,182	
												R6	9,582	0	6,117	3,465	
												市町村交付分 計		1,439,052	0	1,157,129	275,806
												県・市町村交付分 合計		1,439,052	0	1,157,129	275,806

令和7年3月末時点

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／間接	継続 ／完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
1	(2) - 20 - 1 -	上小国地区水道施設整備事業	上小国地区	市	市	直接	完了	単年度	1,016,792	26 ～ 29	26	150,328		150,328	0	平成26年7月、用地買収。平成26年7月、工事発注。平成26年8月、測量設計発注。平成27年2月工事、測量設計業務委託完了。平成27年7月、工事発注。平成27年10月、測量設計発注。平成28年3月工事、測量設計業務委託完了。			
											27	222,666		222,666	0	平成28年7月、工事発注。平成28年8月、測量設計発注。平成29年3月工事、測量設計業務委託完了。			
											28	204,666		204,666	0	平成29年8月、工事発注。平成30年2月工事完了。			
											29	100,200		100,200	0				
											累計	677,860	0	677,860	0				
(注)											うち県 交付分 各年度 別合計		25	0	0	0	0		
1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													26	0	0	0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													27	0	0	0	0		
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。													28	0	0	0	0		
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。													29	0	0	0	0		
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													30	0	0	0	0		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。													R1	0	0	0	0		
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													R2	0	0	0	0		
													R3	0	0	0	0		
													R4	0	0	0	0		
													R5	0	0	0	0		
													R6	0	0	0	0		
											県交付分 計		0	0		0			
											うち市町 村 交付分 各年度 別合計		25	0	0	0	0		
													26	150,328	0	150,328	0		
													27	222,666	0	222,666	0		
													28	204,666	0	204,666	0		
													29	100,200	0	100,200	0		
													30	0	0	0	0		

伊達市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
9		(5)	—	40	—	1	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	伊達地区	市	伊達市	直接	完了	単年度	4,900,217	29	～	R2	29	8,000		7,452	548	29年6月から業務委託発注。契約期間H29年6月～30年3月
																		30	340,950		115,845	225,105	H30年10月から令和元年6月まで業務委託として実施
																		R1	1,945,794		1,281,625	664,169	令和元年5月から令和2年8月まで業務委託として実施
																		R2	1,513,968		939,357	574,611	令和2年8月から令和3年3月まで業務委託として実施
																		累計	3,808,712	0	2,344,279	1,464,433	
(注)																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		26	0	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		27	0	0	0	0	
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		28	0	0	0	0	
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		29	0	0	0	0	
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		30	0	0	0	0	
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		R1	0	0	0	0	
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		R2	0	0	0	0	
																		R3	0	0	0	0	
																		R4	0	0	0	0	
																		R5	0	0	0	0	
																		R6	0	0	0	0	
																県交付分 計		0	0		0	0	
																うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
																		26	0	0	0	0	
																		27	0	0	0	0	
																		28	0	0	0	0	
																		29	8,000	0	7,452	548	
																		30	340,950	0	115,845	225,105	
																		R1	1,945,794	0	1,281,625	664,169	
																		R2	1,513,968	0	939,357	574,611	
																		R3	0	0	0	0	
																		R4	0	0	0	0	
																		R5	0	0	0	0	
																		R6	0	0	0	0	
																市町村交付分 計		3,808,712	0	2,344,279	1,464,433		
																県・市町村交付分 合計		3,808,712	0	2,344,279	1,464,433		