

## 小国小学校、富成小学校・幼稚園の表土除去結果

単位:  $\mu$  Sv/h

測定箇所 測定月日	小国小学校			富成小学校			富成幼稚園			摘要
	100cm	50cm	1cm	100cm	50cm	1cm	100cm	50cm	1cm	
4月29日 (金)	5.20	5.35	6.76	4.72	4.78	5.42	3.81	3.96	4.94	表土除去前
4月29日 (金)	0.86	0.88	0.79	0.63	0.66	0.61	1.00	0.91	0.87	表土除去後
4月30日 (土)	0.86	0.88	0.86							
5月1日 (日)	0.87	0.85		0.60	0.61		0.71	0.72		
5月2日 (月)		0.96	0.95	0.54	0.60	0.58	0.61	0.61	0.52	
5月3日 (火)	0.72	0.79		0.56	0.58					
5月4日 (水)	0.72	0.73		0.40	0.41					
5月5日 (木)	0.78	0.71		0.64	0.59					
5月6日 (金)	0.77	0.77	0.78	0.59	0.56	0.56	0.70	0.65	0.58	
5月7日 (土)	1.04	1.12	1.28	0.62	0.61	0.59	0.69	0.66	0.59	
5月8日 (日)	1.17	1.44	1.88	0.57	0.56	0.56	0.70	0.64	0.57	

## 校庭表土除却後残土測定結果(地表100cm)

単位:  $\mu$  Sv/h

測定箇所 測定月日	小国小学校				富成小学校				摘要
	東側	中央	西側	南側	南側	中央	北側	真上	
5月6日 (金)	1.13	2.10	2.49	2.30	0.90	1.12	1.81	2.12	
5月7日 (土)	1.91	(北東)2.08	(北西)3.12		1.32	(西側)1.40	2.11		
5月8日 (日)	1.55	2.16	2.54		1.08	(西側)1.30	1.51		