

市道等被害状況集計表(東北地方太平洋沖地震)

2011.3.23 10:00現在

区 分	地 区 箇所数	伊達	保原	梁川	霊山	月舘	計
1、路面クラック	箇所数	2	16	12	8	5	43
	うち応急復旧済 又は通行可	2	16	12	8	5	43
2、路面陥没	箇所数	3	35	12	0	0	50
	うち応急復旧済 又は通行可	2	30	11	0	0	43
3、崩落	箇所数	0	9	7	9	5	30
	うち応急復旧済 又は通行可	0	9	6	8	5	28
4、建物関連(※1)	箇所数	2	18	15	3	1	39
	うち応急復旧済 又は通行可	2	18	15	3	1	39
5、橋梁	箇所数	0	1	0	0	0	1
	うち応急復旧済 又は通行可	0	1	0	0	0	1
計	箇所数	7	79	46	20	11	163
	うち応急復旧済 又は通行可	6	74	44	19	11	154

※1、建物関連は石塀等の崩壊により市道等に支障のあった件数(集計中)

※2、小規模な被害については処置済みであり、件数に入っていない

※3、上段と下段の差が応急復旧中など、復旧未了箇所数であり、現在通行止めとなっている箇所数(詳細は別紙)

通行止め箇所及び復旧状況

2011.3.23 10:00現在

番号	通行止め箇所	被害状況	応急措置	復旧見込み	備 考
1	清水橋(保原町字清水地内)	段差による	バリケード	仮復旧施工中(近日中に通行可)	通過車両が少ないため優先順位下位
2	大柳橋(保原町大字大柳字高橋地内)	段差による	バリケード	3/18 18:30 仮復旧済み	
3	105号橋(保原町字泉町地内)丸和タクシー奥	段差による	バリケード	3/17 重量制限2トンまでを表示、通行可能仮復旧済み	2t車までなら通行可
4	前原橋(保原町二井田字前原地内)	段差による	バリケード	3/17 16:00 仮復旧済み	
5	前原内跨線橋(保原町大泉字前原内地内)※阿武急	路面陥没、クラック	バリケード	未定	公共災害復旧工事採択後
6	小松林跨線橋(梁川町新田字小松林地内)※阿武急	路面陥没、クラック	バリケード	未定	公共災害復旧工事採択後
7	市道保原伏黒線(保原町大柳字向原地内)	段差による	バリケード	未定	公共災害復旧工事採択後
8	大城線(霊山町大字石田字大城地内)	路面陥没、クラック	バリケード	未定	公共災害復旧工事採択後
9	睦合踏切(伊達市細谷地内)	(踏切による)	遮断機	3/18通行可確認	
10	志和田踏切(福島市東湯野地内)	(踏切による)	遮断機	未定	区域は福島市
11	長沼橋(梁川町二野袋地内)	段差による	バリケード	3/18仮復旧済み(人、二輪車のみ)	心筋復旧して人と二輪車の通行のみ可とする
12	東野崎島内2号線(保原町島内地内・・・東洋製罐北側)	路面陥没、クラック	バリケード	3/23仮復旧済み	電力柱復旧後
13	菖蒲沢橋(保原町大泉地内)	老朽化	バリケード	3/17 重量制限2トンまでを表示、通行可能仮復旧済み	2t車までなら通行可
14	薬師前・宮田線(梁川町細谷地内)	路肩崩落	バリケード	3月中には応急復旧	通過車両少ない
15	志和田・瀬戸場線(伊達市扇地内)	路面陥没、クラック	バリケード	未定	
16	258号橋(市道東猫川大一線 保原町西川原地内)	段差による(3/20 18:30通行止め)	バリケード	仮復旧施工中(近日中に通行可)	通過車両少ない
17	265号橋(市道東猫川下松一線 保原町西川原地内)	段差による(3/20 18:30通行止め)	バリケード	仮復旧施工中(近日中に通行可)	通過車両少ない

1	徳江大橋(国見町)	国見側の路面の破損、落橋防止ボルト破損	バリケード	未定	
2	昭和大橋(桑折町)	落橋防止ボルト破損、踏掛板段差、踏掛板下空洞の恐れ	バリケード	未定	
3	伊達崎橋(福島県)	段差による	バリケード	3/18 11:00～通行可	仮復旧中(段差解消)
4	大正橋(福島県)	段差による、落橋防止ボルト破損	バリケード	未定	
5	鎌田大橋(福島市)	橋脚にヒビ	バリケード	未定	
6	県道梁川霊山線、新田跨線橋(福島県)	段差、土留め崩落の恐れ	バリケード	未定	

保原総合公園被災箇所

2011/3/23 8:46

No.	被災箇所	被災状況	応急対策	備考
1	ロングスライダー	ローラー部一部湾曲(滑り出し部から約5m)	3/11使用禁止措置済 3/14サトミ産業に調査依頼済 すぐには来れないとのこと 3/17サトミ産業よりロングスライダーは1スパンのみ修繕可能とのこと(50万円) 展望プラザはボルト交換程	
2	展望プラザデッキ	展望プラザ鋼製飾りボルト破断落下 3/22 シンワで遊具の緊急安全点検実施、1、2以外は問題なし	3/11使用禁止措置済	
3	浄化槽 (主は障害)	全体的に隆起、一部沈下、鉄蓋破損 ●沈殿槽が沈下し機能していない(漏水の可能性大)【FRP製】 ●接触パッキン槽南側は機能しているが、北側は機能して(漏水の可能性大)【FRP製】 ●消毒槽の薬筒が落下【FRP製】 ●調整槽は大丈夫【FRP製】	3/11立入禁止措置済み 3/14 ネオ工業に調査依頼済 3/16ネオ工業現地調査とあわせて沈殿槽を修理すれば半分の機能は回復する。ただし資材が入りにくいのでいつ修理できる 3/22ネオ工業から見積、修繕に3,800万円かかるとのこと 仮設トイレで対応予定	3/16夕方よりトイレは全面使用禁止とした。
4	下水マンホール、雨水排水マンホール	マンホールが隆起し(MAX75cm)、周囲が沈下	3/11安全対策済	
5	管理棟周り	地盤沈下、石垣土留破損	3/11安全対策済 3/20危険なし 3/22土のう、カラーコーンで対応済	
6	野球場一塁側通路	地盤沈下、土留破損、観覧席用壁隙間	3/11立入禁止措置済み	
7	野球場観覧席	階段部と観覧席の間に隙間(5cm)	3/11立入禁止措置済み	
8	野球場周り園路	インターロッキング沈下	3/15山砂投入済	
9	管理棟南パーゴラ周り	地盤沈下	3/11安全対策済	
10	芝生広場周り園路	亀裂(歩行に支障なし)	3/11安全対策済	
11	アスレチック遊具	バランス渡り下亀裂	3/11安全対策済 3/14亀裂塞ぎ済	
12	中央広場	景石隙間3cm~11cm、傾き	傾き景石は3/11立入禁止措置済み 3/18柵を設置 3/15山砂投入済	
13	ジャブジャブ池付近屋外時計	ガラスにヒビ(すぐに危険性はなし)		
14	野球場スコアボード	蛍光灯破損	分電盤で電気とめてあるので危険性なし	
15	管理棟脇キュービクル	壁ブロック剥離	緊急性なし	
16	多目的広場照明灯支柱	一部の支柱基礎部周りに地割れあり 3/15目視で点検した結果、ほぼ全ての支柱(コンクリート製)に細かいヒビ割れを確認【構造的に問題なし】 3/17基礎を確認したが異常なし 保安協会に電源入れてもらい照明灯の動作確認	3/14佐藤電設工業に調査依頼済み ※基礎は掘ってみないと分からないので、後日詳細再調査する。(3/17異常 動作正常、キュービクルも異常なし	

No.	被災箇所	被災状況	応急対策	備 考
17	テニスコート東照明灯用支柱	4cm～5cm程度動いている。西へ5cm、北へへ4cm、細かいヒビ割れを確認 3cm/2cm/1.2m 0.8%傾倒 3/22 16,17の亀裂メーカーに確認してもらおう佐藤電設へ依頼		
18	管理棟北側園路	亀裂(アスファルト)		
19	野球場一塁側階段	隆起(15cm)	3/19土のうで措置済	
20	野球場一塁観覧席、通路	沈下、隙間		
21	野球場バックネット法面	沈下		
22	野球場バックネット支線のコンクリート基礎20cm露	19の沈下が原因	3/20危険なし	
23	野球場バックネット一塁側支柱のコンクリート基礎緩衝材伸び	下側3cm、上側6cm	3/20危険なし	
24	テニスコート脇園路灯南西	支柱傾き 3cm/-3.5cm/1.2m 5%傾倒		
25	テニスコート脇園路灯南東	支柱傾き 3cm/-2.7cm/1.2m 4.7%傾倒		
26	テニスコート脇南通路	インターロッキング浮き、破損(少)		
27	管理棟南側パーゴラ	ヒビ多数	3/20表面のタイルのみで崩落の危険はない	
28	ジャブジャブ池	目視では異常なし	3/22循環ポンプ、滅菌機等の動作確認を斎藤電建へ依頼済み	
29				
30				

※沈下部、隆起部には土のうで安全対策(シルバー管理員が対応)

その他の公園被災箇所

No.	被災箇所	被災状況	応急対策	備 考
1	高子駅前公園	浄化槽脇インターロッキング沈下	3/14土のうで安全対策済み	
		3/17斎藤電建で点検の結果管が潰れているので逆流するとのこと。	3/17使用禁止措置済	
		3/17斎藤電建で再度点検インターロッキングは沈下しているが使用可能とのこと。	3/18使用禁止解除	
		3/19点検ので便器に水が溢れていた。	3/19再度使用禁止措置済	
2	二井田駅前公園	浄化槽脇陥没(漏水あり)	カラーコーン置いたのみ	
		3/17斎藤電建で点検の結果水位が下がっているので漏水しているとのこと。(使用不可)	3/17使用禁止措置済	
		3/19点検で浄化槽漏水確認 3/20水道の漏水と判明	3/20水抜き栓で止水、斎藤電建へ修繕依頼済み 3/22浄化槽への給水管と判明	
			仮設トイレで対応予定	
3	三島児童公園	祠倒壊(市の管理外)		
	チャペルのある街公園	ブランコ防護柵ジョイント部離脱、緩み		
4	伊達駅前公園	滝化粧ブロック隆起、園路インターロッキング沈下		
5	宮本児童遊園地	石灯笼崩壊、お宮小屋傾き、狛犬ズレ、鳥居柱にクラック(市の管理外)		
6	観音前児童遊園地	複合滑り台モルタル剥離、石灯笼崩壊*2(管理外)		
7	山岸公園	ブランコ(10cm)、滑り台(5cm)傾き		
8	金子公園	入口石製門柱ぐらつき、神社コンクリート基礎ズレ、集会所瓦落下(管理外)		
9	上ヶ戸公園	パーゴラ傾き、隣接空き家倒壊の可能性大	公園使用禁止措置済	町内会長連絡済
10	風車広場	風車の異音		
11	保原公園	元保原町資材倉庫倒壊の危険(解体予定)	3/18トラロープ、貼り紙で立ち入り禁止措置済	
12	上保原駅前公園	西側フェンス根際部折れ		
13	内山台調整池	浄化槽の流末パイプ外れて漏水し、法面が崩れている。(管理外:管理組合管理分)	管理組合では現状把握済みとのこと	
14	梁川駅前児童公園	北側ベンチ1基破損(支柱折れている)		
15	梁川駅前緑地公園	北側、西側ベンチ座部角材外れそう、園路広場インターロッキング沈下(歩行に支障なし)		
16	下割田公園	滑り台若干傾き		
17	新開児童遊び場	滑り台 基礎部クラックあり		
18	丹波塚児童遊び場	鳥居基礎部クラック(管理外)		
19	大門熊野神社児童遊び場	滑り台 若干傾き		
20	浅間神社児童遊び場	灯籠崩壊の可能性あり(管理外)		
21	希望の森公園前駅前公園	男子トイレ入口基礎化粧タイル剥離(少)		
22	山舟生南部児童遊び場	神社裏石垣崩れ(管理外)		
23	山舟生東部児童遊び場	滑り台裏モルタル一部剥離		
24	打越児童遊び場	集会所瓦園内散乱、地割れ(管理外)		
25	東部児童遊び場	石碑倒れ(管理外)		

市町村営住宅の被害状況・対応

[illegible]

応急危険度判定結果報告書

建設部 3月22日午後5時現在

月日	班体制	人数	判定総数	判定内訳				備考		
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
3月13日	4 班	19 人	30 件	RC造	10 棟	4 棟	3 棟	公共施設	27 棟	
				S造	5 棟	2 棟	5 棟	民間施設	3 棟	
				木造	0 棟	0 棟	1 棟	個人住宅	0 棟	
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
3月14日	5 班	11 人	35 件	RC造	6 棟	2 棟	5 棟	公共施設	23 棟	
				S造	2 棟	2 棟	3 棟	民間施設	0 棟	
				木造	8 棟	6 棟	1 棟	個人住宅	12 棟	
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
3月15日	4 班	8 人	25 件	RC造	7 棟	0 棟	0 棟	公共施設	5 棟	
				S造	1 棟	1 棟	1 棟	民間施設	0 棟	
				木造	6 棟	6 棟	3 棟	個人住宅	20 棟	
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
3月16日	2 班	4 人	15 件	RC造	2 棟	0 棟	1 棟	公共施設	0 棟	
				S造	0 棟	0 棟	0 棟	民間施設	0 棟	
				木造	1 棟	6 棟	5 棟	個人住宅	15 棟	
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
3月17日	1 班	2 人	9 件	RC造	2 棟	0 棟	0 棟	公共施設	0 棟	
				S造	0 棟	0 棟	0 棟	民間施設	0 棟	
				木造	2 棟	4 棟	1 棟	個人住宅	9 棟	
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
3月18日	1 班	2 人	12 件	RC造		1 棟		公共施設		
				S造	1 棟			民間施設	1 棟	
				木造	4 棟	5 棟	1 棟	個人住宅	11 棟	
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
3月23日			0 件	RC造				公共施設		
				S造				民間施設		
				木造				個人住宅		
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
3月25日			0 件	RC造				公共施設		
				S造				民間施設		
				木造				個人住宅		
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
集 計	17 班	46 人	126 件	RC造	27 棟	7 棟	9 棟	公共施設	55 棟	
				S造	9 棟	5 棟	9 棟	民間施設	4 棟	
				木造	21 棟	27 棟	12 棟	個人住宅	67 棟	
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	

災害名：平成23年3月11日発生地震災害

【事業執行状況】

林道施設災害応急対応

平成23年3月23日現在

番号	担当課	施設名	箇所	応急費見積額 (単位千円)	被害の状況	補助申請 予定有無	単独起債 予定有無	復旧進捗状況	備 考
■林道									
壺山地域									
1	産業部農林課	大壺山線		0	舗装路面沈下・亀裂箇所 N=6箇所				通行止
		付帯施設ヘリポート		900	法面流出・側溝破損・舗装基面沈下破損				(応急) 雨水対策用シート養生済
小計			2件	900					
梁川地域									
1	産業部農林課	日面線		0	舗装路面沈下 N=3箇所				(直営) 危険箇所表示設置済
小計			1件	0					
月舘地域									
1	産業部農林課	七ツ森線		100	舗装路面沈下 N=20箇所				通行止 (応急) 亀裂部山砂補填済
小計			1件	100					
■応急復旧費									
小計									
林道施設計			4件	1,000					


災害名：平成23年3月11日発生地震災害

【事業執行状況】

農業用施設災害応急対応

番号	担当課	施設名	箇所	応急費見積額 (単位千円)	被害の状況	補助申請 予定有無	単独起債 予定有無	復旧進捗状況	備 考
■ため池									
保原地域									
1	産業部農林課	高子沼		450	遊歩道亀裂沈下L=100m				
小計			1件	450					
月舘地域									
1	産業部農林課	三拍子ため池		50	堤体亀裂 L=40m				(応急) 亀裂部山砂補填済
小計			1件	50					
■応急復旧費									
小計									
農業用施設計			2件	500					

■応急復旧費									
農林課所管総合計			6件	1,500					



23・3・11東北地方太平洋沖地震災害一覧

事業名・種別	地区名・路線名	被害箇所	管種(材質)	口径(mm)	MH(箇所)	管渠被害延長(m)	管渠被害状況	仮復旧の有・無
公共下水道・流域関連	伊達地区	岡前	VU塩ビ管	300	1	10	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	"	根岸	"	200	1	20	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	"	第6回工事	"	200	5	200	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	作業中
	"	第4回工事	"	200	1	10	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	作業中
	保原地区	市柳町	"	200	2	100	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	"	油谷地	"	200	2	60	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	"	油谷地	"	200	1	20	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	"	油谷地	"	200	5	220	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	作業中
	"	前田町	"	200	2	30	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	"	宮下	"	200	4	110	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	"	実町	"	200	2	60	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	"	"	"	200	2	30	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	梁川地区	元陣内	"	200	8	180	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	"	鶴ヶ丘	"	200	4	40	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	"	幸町	"	200	10	220	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	"	広瀬町	"	200	22	730	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
	"	西土橋	"	200	3	30	MHの隆起・管渠陥没・閉塞	○
					75	2,070		