

こども部資料

こども部所管施設の建物被害応急対策状況

平成23年3月23日 調査

区分	施設名	被害状況	修繕の 緊急度	利用の 可否	指示状況	改修目安	費用概算
幼稚園	伊達幼稚園	預かり通路 プラスチックカバー落下	修繕必要	可	構造体に影響がないと思われる ため緊急の修繕は行なわない。		
		西側ブロック塀下もりあがり					
		トイレ数箇所水漏れ					
		外側基礎にひび					
		遊戯室 内外コンクリート崩れ スピーカー飛び出し					
		給食室入口 ひび					
		外側フェンス 基礎 水道枠 外 内外ひび多数					
		遊戯室と教室のつなぎ目隙間					
	伏黒幼稚園	非常口案内はがれ	修繕必要	可	コンクリート床の沈下は菅野工務 店に依頼済 そのほかは修繕不要と思われる	業者待ち	業者からの提出待ち
		5歳児室天窓空間側面ヒビ					
		遊戯室 天井壁つなぎ目はがれ					
	梁川幼稚園	小学校との境 コンクリート沈下 2cm	調査緊急 不要	可	調査依頼した。(修繕の必要はなし。)		
		リス組外壁 地割れ					
	富野幼稚園	地割れ 施設、水道ok	調査緊急 不要	可	修繕無し		
		遊戯室前 10cm陥没					
	堰本幼稚園	たい子ばし 10cm陥没	修繕必要	可	構造体に影響がないと思われる ため緊急の修繕は行なわない。		
		遊戯室天井 コンクリートひび割れ					
	栗野幼稚園	被害なし	不要	可	修繕無し		
	保原幼稚園	遊戯室エアコン2台落下しそう	修繕必要	可	玄関ガラス修繕済み 遊戯室化粧梁と給食室外壁の修 繕を千葉工匠に依頼済	業者待ち	100,000円
		トイレ壁崩れ(北東)					
		電気、水道×					
		建物全体 壁と天井の隙間クラック					
		トイレ壁、タイル ひび、損壊					
		遊戯室カーテンレール割れ					
		遊戯室ストーブの排気パイプずれ					
		非常口の壁 ボード外れかけ					
		倉庫のブロック壁落下					
		玄関天井落下					
	上保原幼稚園	廊下 天井落下	応急措置 修繕必要	可	遊戯室・預かり保育室・保育室の 落下物は撤去済み 遊戯室の天井押さえは修繕済み 佐藤悦三工務店に依頼済	資材入荷次第	業者からの提出待ち
		水道でない(断水)					
		電気×					
		遊戯室 天井突き破ってパイプ落下					
		廊下 天井落下箇所あり					
		職員室 警報機ボード落下 天井落下しそうな所あり					
		外 スピーカー折れてぶら下がっている					
		桃組 トイレ天井落下 保育室天井落下寸前箇所あり					
	上保原幼稚園	さくら組 天井のゆがみ 天井のスピーカー外れてぶら下がっている トイレの壁ひび					

幼稚園	柱沢幼稚園	遊戯室 天井に穴、壁が割れている トイレ壁にヒビ、タイルはがれ 職員トイレ ドアゆがみ タイルはがれ 電気ok 水道×	修繕必要	可	遊戯室の天井修繕を千葉工匠に依頼済	業者待ち	業者待ち
	富成幼稚園	外周、トイレのタイルクラック 玄関上部ガラス割れ 玄関壁に横ヒビ 外壁角カバーはがれ 電気ok 水道×	修繕必要	可	玄関ガラス修繕済み 遊戯室化粧梁と給食室外壁の修繕を千葉工匠に依頼済	業者待ち	90,000円
	掛田幼稚園	トイレに漏水 プリンター落下 破損	修繕必要	可	遊戯室の梁は構造体でもなく落下の危険性もないが、アングルで固定する。千葉工匠に依頼済	業者待ち	業者からの提出待ち
	月舘幼稚園	職員室 床、壁 キレツ 遊戯室のかべ、天井ずれた	修繕必要	可	修繕無し		
保育園	保原保育園	職員室壁4隅さしめ 天井と壁のつなぎ目ズレ さくらんぼ組 天井ゆがみ(下がってきている) テレビ落下 職員室医務室 壁横に亀裂 廊下(玄関から全体的に) 壁 縦横亀裂 入口廊下天窓空間にヒビ 給湯室 レンジ落下で壊れた	修繕必要	可	業者工事中	修繕手配中	570,000円
	分園	寄贈建物 壁はがれ	修繕必要	可	業者依頼中	応急処置(ブルーシート)	150,000円
	保原第2保育園	外周たたきひび割れ 建物全体天井ゆがみ 落下寸前箇所あり 玄関 廊下 給食室 職員室等 壁にひび 外側基礎にひび 外壁にひび	修繕必要	可	業者調査中	業者待ち	業者待ち
	月舘保育園	被害なし	修繕必要	可	緊急性は確認中	業者待ち	352,800円
	伊達学童クラブ	天井ブラインドはずれ グラウンド側テラスコンクリート割れ(剥離) 4歳児遊戯室 天井から木くず落ちてきた。	修繕必要	可	変更=修繕必要なし		
	やながわ学童クラブ	壁面に大きなひび割れ 外壁の落下	賃借施設	否	梁川児童館(福祉センター)		
児童館	雲山児童館	雨どい破損 グラウンド外壁ひび 時計落下、破損(3つ) プレイルーム 壁はがれ	修繕必要	可	簡易トイレ設置した。 佐藤工業に指示済	業者待ち	業者待ち (壁面は、800,000円)