

伊達市下水道排水設備検査シート （検査員用）

項目	チェック内容	適・不適
完成届	申請者と同じ届出者か（家族間、法人個人の混同、住所相違がないか）。	確 認
	申請書との設置場所相違はないか。	確 認
竣工図	平面図の数値の単位が適正か（距離小数点2桁、勾配小数点1桁）。	適 ・ 不 適
竣工写真	公共側の接続部。	適 ・ 不 適
	インバート施工（コンクリート製公共側の場合）。	不要・適・不適
	雨水管全体（伊達諏訪野）。	不要・適・不適
設置台帳	竣工図と同じか。	適 ・ 不 適
流水	流れは一定か、もしくは下流管が上流管の流速より速いか。	適 ・ 不 適
管内目視	検査用光源が目視できるか。	適 ・ 不 適
	管のたるみや水溜り、異物がないか。	適 ・ 不 適
	管や井の継ぎ目に隙間がないか。	適 ・ 不 適
井間距離	竣工図と同じ（誤差3cm以内）か。	適 ・ 不 適
	管径の120倍以内か。	適 ・ 不 適
土被り	施工不可能な場合を除き20cm以上あるか。	適 ・ 不 適
勾配	申請書どおりに施工しているか。	適 ・ 不 適
	竣工図と同じか。	適 ・ 不 適
	施工不可能な場合を除き規定（φ100-2%）以上の勾配を確保（基点から終点まで全体で2%、部分的には1%）しているか。*実測による	適 ・ 不 適
合流	大便器からの合流は鋭角段差つき合流井を使用しているか。	適 ・ 不 適
ドロップ井	大曲りを使用しているか。	適 ・ 不 適
除害施設	確認申請時の構造図と容量が同様か。	適 ・ 不 適
	器具確認（ヘアトラップ・グリーストラップ・ （注） ）。	不要・適・不適
	適正な管理がされているか、または適正な管理計画があるか。	適 ・ 不 適
蓋	蓋の「汚水」「雨水」の表示が混同していないか。	適 ・ 不 適
防護蓋	車両が出入りする駐車場や通路に設置する井に防護蓋を設置しているか。	適 ・ 不 適
露出管	塩ビ管はVP管か（既存管部分も含む）。	適 ・ 不 適
	屋外排水設備と見なされる区間の露出管にテープによる紫外線よけ防護がされているか（既存管部分も含む）。	適 ・ 不 適
	吊り支持間隔が2m以下（塩ビφ100）か（既存管部分も含む）。	適 ・ 不 適
誤接続	雨水を接続していないか。	適 ・ 不 適
	汚水に未接続はないか。	適 ・ 不 適
	屋根や樋からまたは直接の雨水の流入がないか。	適 ・ 不 適
	外流しやベランダ、足洗い場に洗濯機が設置されていないか。	適 ・ 不 適
	雨よけが設置されている外流しや足洗い場が接続されているか。	適 ・ 不 適
その他	単体ディスポーザーが設置されていないか。	無 ・ 有
	ヘッダー方式による排水。	不要・適・不適
	雨水の排水管が有孔管で、井が浸透井であるか（伊達諏訪野）。	不要・適・不適
	水源・水道水メーターの番号、指針の確認。	確 認
	検査済証の貼付。	交付・貼付

*不適の場合は概ね1週間以内に手直しをし、再検査を受けること。