

4. 7 地震梁川総合支所管施設設備被害状況一覧

平成23年4月8日12時現在

施設名	被害概況	応急復旧時期	復旧状況
堰本ふるさと会館	風除室自動ドア一故障（レール脱落による開閉不能） その他各地区センター異常なし	未発注、5万円程度	
梁川福祉会館	・2階児童集会室天鈺量鉄骨天井下地ズレ ・玄関階段下、植え込み周辺インターロッキングブロック沈下し危険 ・建物本体と機械室建物間の配管指示金物脱着数箇所	未発注、15万円程度 未発注、15万円程度 空調設備改修工事にあわせて修理する。	放課後児童クラブ使用中
梁川分庁舎	・正面玄関、西側通用口周辺床タイル沈下及び破損、剥離 ・ロビー2階及び3階石貼り破損一部落下 ・外壁タイル剥離落下(数十箇所)、外壁クラック十数箇所 ・4階北側廊下天井内空調ファンコンイル配管破損漏水 ・廊下周り内壁JLボード下地剥離及びクラック多数 ・トイレ内壁タイル剥離 ・3階大会議室天井材破損、照明器具カバー破損し、以前より被害拡大した。	余震が続く可能性があるので、被災状況の推移を見ながら判断する。 修理依頼済み(平成23年度当初予算対応) 6万円程度	バルブ止め使用禁止 空調設備改修工事着工済み 4月13日より修理着手
梁川分庁舎 公用車庫庫	車庫天井ケイカル板一部破損落下		
ダンプ車庫棟	外壁材目地部分剥離多数	漏水の恐れあり 目地シーリング必要 30万円程度	

霊山総合支所管内の被害状況

平成23年4月8日

3月11日の東日本大震災により霊山総合支所の庁舎は、壁・天井・床などに亀裂が多数発生、コンクリート破片も落下し、建築士による建物判定では「危険」の判定を受けたものである。また、4月7日に発生した余震では、前回の地震による亀裂が大きくなったり、コンクリートブロックなどの落下もあり、前より危険性が増大したものと思われるため、庁舎として安全性を保ちながら使用できるかの調査を早急に行い、方向性を決めなければならない。

その他の公共施設については被害報告なし。

4/7震度5強地震による所管施設の被害状況（健康福祉部）

平成23年4月8日現在

施設名	利用状況	被害状況	現在の状況	改修目安	摘要
ほばら元気ハウス (高齢者筋力トレーニング事業)	事業開始を延期	2階天井部分のひび割れ、天井版の破損。	見積もり依頼済。 (3/11震災により被災。被害箇所を修繕し4/13から事業開始としていたもの。再被災したことにより事業開始予定を4/25とする)	概算見積もり 約190千円 修繕まで約2週間を要する見込み。	他の会場については計画どおり4/4から事業開始済。

2011.4.7地震(余震) 被害調査表

2011.4.8 17:00現在
建設部

No.	図面番号	地区	確認日時	路線名・橋梁名	場所	概 要	通行可否	応急処置	被害状況	備考欄
1	1	梁川	2011.4.8	第2204号線 元陣内線	元陣内地区 消防コミュニティ前	下水道マンホール隆起、周囲沈下	可	パブリケーター設置済(片側通行)	陥没	下水道課と協議要
2	2	梁川	2011.4.8	第2203号線(町裏線) 第21044号線(町裏大)	町裏地区 梁川農協東側、北側	下水道マンホール隆起、周囲沈下	可		陥没	"
3	3	梁川	2011.4.8	第2110号線 徳江線	梁川工業団地地区 工業団地南側	下水道マンホール隆起、周囲沈下 流域幹線マンホール隆起、周囲沈下	可	セーフティコーン設置	陥没	"
4	4	俣原	2011.4.8	107号橋 水道橋	西町	接統側溝沈下、右岸上流(震災前の可能性あり)	可		橋梁	
5	6	伊達	2011.4.8	1103号線 伊達駅前線	伊達市沓形地内	舗装沈下	可	カラーコーン設置済	陥没	
6	8	伊達	2011.4.8	原島線	伊達市原島地内	民地フェンス傾く(道路に傾いている)	可		宅地関連	
7	9	伊達	2011.4.8	箱沖線	伊達市箱崎字沖地内	宅地石堀破壊	可	スミキリ部に覆載	宅地関連	
8	10	伊達	2011.4.8	宮本沖前線	伊達市伏黒字清水地内	門扉破壊	可		宅地関連	
9	12	霊山	2011.4.8	44076 海間入線	行人田地内	横断クラック	可		クラック	
10	14	俣原	2011.4.8	34037 細田入1号線	地下	道路横断クラック 4本 W=5.4m	可		クラック	
11	15	俣原	2011.4.8	3115 俣原・伏黒線	柱田小和田	道路中央にクラック(舗装継ぎ目)L=10m W=1.5	可		クラック	
12	16	梁川	2011.4.8	第22099号線 中通新田線	二野袋社丹原地内	道路横断クラック 5本 W=4.0m	可		クラック	カルポート段差有り
13	17	俣原	2011.4.8	34019 寺前1号線	上俣原寺前	古川橋梁付近の舗装にクラック 集水樹に縦クラック W=3.2	可		クラック	
14	18	梁川	2011.4.8	国道349号線	伊達市梁川町大町二丁目	興國寺のブロック破壊れ	可	歩道側カラーコーン設置済	宅地関連	

平成23年4月7日震度5弱地震

こども部所管施設の被害状況等

※新たな被害について記載してください。

平成23年4月9日

施設名	被害等の状況	運営の可否
伊達幼稚園	遊戯室天窓が一箇所開いた。	可
	預かり保育室の押入れの戸が開いた。	
	隙間が広がり、基礎部分のコンクリート剥れ	
	前回の壁等の亀裂が各所で開いてきている。	
	遊戯室から年長の部屋にいく通路の柱基礎部分の剥れ	
	金魚水槽の水が出て床がぬれていた。	
	↓	
	特に修繕必要な箇所は無し	
伏黒幼稚園	中庭の地割れが前回より本数が増えている。	可
	遊戯室前の園庭に地割れがある。	
	各保育室の戸棚の戸が開いた。	
	水槽の水がこぼれた。	
	幼稚園東となりのブロック塀の一部分が壊れて側溝に落ちた。	
	↓	
	特に修繕必要な箇所は無し	
梁川幼稚園	特に被害無し。	可
富野幼稚園	特に被害無し。	可
堰本幼稚園	特に被害無し。	可
粟野幼稚園	特に被害無し。	可
保原幼稚園	いちご組の 壁と天井の隙間クラック2枚落下	可
	遊戯室の北側扉の鍵が折れて、戸が開いていた。	
	遊戯室のエアコン取り付け部分のボードが割れて穴が開いていた。	
	年長のといれ入り口の天井、壁、一部破損	
上保原幼稚園	特に被害無し。	可
柱沢幼稚園	特に被害無し。	可
富野幼稚園	特に被害無し。	可
掛田幼稚園	遊戯室のステージ上はりはに変化は見られない。	可
	物の落下・破損もなく、特に異常なし。	
月舘幼稚園	職員室わきの湯沸し室壁の亀裂がひどくなった。	可
	物の落下・破損もなく特に異常なし。	
保原幼稚園	分園、本園共に被害無し。	可
保原第二保育園	特に被害無し。	可
月舘保育園	園庭に地割れ数箇所。	可
	施設に異常は無し。	
発達支援室	特に被害無し。	可
霊山児童館	駐車場の亀裂及び沈下が目立つようになった。	可
	プレイルーム天井、浄化槽については現状のまま	
やながわ放課後児童クラブ	2階 児童利用の日本間の天井一部落下の恐れ (応急措置を梁川総合支所で手配している。)	可

23・3・11東北地方太平洋沖地震災害一覧

事業名・種別	地区名・路線名	被害箇所	管種(材質)	口径(mm)	MH(箇所)	管渠被害延長(m)	管渠被害状況	写真の有 無
公共下水道・流域関連 (伊達地区)	167	沓形	塩ビ管	200	9	207.4	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	166	沓形	塩ビ管	200	6	209.1	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	116	岡前	塩ビ管	300	3	94.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	119	岡前	塩ビ管	200	1	40.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
(保原地区)	357・356・349	油谷地	塩ビ管	200	8	223.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	370・361	油谷地	塩ビ管	200	4	107.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	364	油谷地	塩ビ管	200	3	227.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	350	油谷地	塩ビ管	200	2	48.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	352	油谷地	塩ビ管	200	2	55.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	369	油谷地	塩ビ管	200	2	61.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	370-2	油谷地	塩ビ管	200	2	35.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
		宮下	塩ビ管	200	2	127.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
		東野崎	塩ビ管	200	2	82.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
		東野崎	塩ビ管	200	2	290.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
4 (梁川地区)		東野崎	塩ビ管	200	2	310.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	439	実町	塩ビ管	200	5	172.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	466	実町	塩ビ管	200	4	206.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	467	実町	塩ビ管	200	3	85.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	456・457	希望が丘	塩ビ管	200	5	249.5	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
	234	元陣内	塩ビ管	200	9	210.3	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
		町裏	塩ビ管	200	10	281.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
		広瀬町	塩ビ管	200	10	1090.6	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
		幸町	塩ビ管	200	10	786.0	MHの隆起・管渠陥没・閉塞・流下能力阻害	○
237所								
					106	5,196		