教育部

H23.3.19現在

			構造躯体									内装の損傷箇所				設備					敷地			使用可否（避難所含む）		
			不同沈下	基礎	柱	外壁		窓		EXP-J	屋根スラブ	天井落下	器具落下	壁		受水槽	高架水槽	ｷｭｳﾋﾟｸﾙ	ｵｲﾙﾀﾝｸ	什器類	地盤沈下	塀	その他	使用可	使用不可	備考
						破損	クラック	落下	ガラス割れ	破損				破損	クラック	破損	破損	破損	破損	破損	破損	破損	破損			
伊達	1	伊達小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋									校 屋	校 屋	天井は1枚落下（300×900）
			東北道下沿道あり						ガラスブロック30箇																	天井2枚下がり（ビス打ちで対応可）
		300	0						200			50		便所タイル 50	0											校舎周囲に地割多い
	2	伊達東小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋									校 屋	校 屋	音楽室照明落下
			土間段差					3枚（障子破損）					照明	造作家具												屋体外壁クラック多い
		2,000	1,000				600	300					50	50												犬走り、土間段差多い
梁川	③	梁川小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋									校 屋	校 屋	危険なため内部の大部分は未確認
		使用禁止			北側柱・壁				1枚	昇降口部				便所タイル	クラック多数											3.16地割れにシート掛け3箇所確認
		○億円			せん断破壊																					03.16ｹﾞﾗｽﾀﾝｸのための今回の地震以降閉鎖継続・処理
	4	富野小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋					FF				校 屋	校 屋	食堂DL下がり
													下がり	タイル剥がれ						給排気間抜け						多目的Hタイルの剥がれ（復旧容易）
		150											50	50						50						
	5	堀本小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	給水ﾊﾞﾙﾌﾞ							雲てい	校 屋	校 屋	応急措置、修繕依頼→
												システム2枚				3FPS内										3Fは給水不可
		320										100				100							120			校庭地割れ復旧、雲ていがたつき要修
	6	粟野小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋							碑	殺虫灯	校 屋	校 屋	殺虫灯点検 3基（使用不可）
						東面壁			3枚													転倒、土台割	夜間照明用			屋体内壁しっくい落下5箇所
		1,500				100				50				500								250	600			
	7	白根小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋					家具扉ガラス				校 屋	校 屋	
																				屋体窓に食い						
		50								50																
	8	山舟生小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋									校 屋	校 屋	ヘアクラック等のみで特に修繕は必要ない
		0																								
	9	五十沢小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋						校庭地割		モルタル法面	校 屋	校 屋	校庭の地割れは土砂詰め、シート張で対応
												界壁落下による	下がり								応急対応済み		クラック			埋め込み照明下がり
		600										500	50										50			地割、界壁の剥がれは後日調査が必
	10	大枝小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋					吊戸棚		門柱折れ		校 屋	校 屋	門柱撤去
						ALC版落下	モルタル剥がれ					有孔一部								落下の恐れ						吊戸棚落下の恐れ
		1,200				400	500					100								100		100				屋体ひび割れ多数あり
保原	⑪	保原小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋									校 屋	校 屋	03.16ｹﾞﾗｽﾀﾝｸのための今回の地震以降閉鎖継続・処理
		使用禁止				多数				激しく破壊	緩みしたボルトの落下あり	多数	多数	多数	多数					多数						
		○億円																								
	12	大田小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	水漏れ		EXP-J部分						校 屋	校 屋	
						RF西壁			ガラスブロック	北・南		ステージ上部				調査依頼		3.22断続修繕								
		8,600				3,000			500	4,000		1,000				100										
	13	上保原小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋		水槽・							校 屋	校 屋	器具落下
									ガラスブロック	カバー破損		システム	照明・SP				配管共破損									高架水槽取替え必要（4m3）
		5,800							100	500		100	100		0		5,000									
	14	柱沢小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋						校庭西側		犬走り・階段	校 屋	校 屋	校庭に激しい地割れ
												システム、ステージ														地割れ…3/22松建へ現状確認＆シート貼り依頼
		15,500										5,000									10,000		500			連絡待ち
	15	富成小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋		水槽・							校 屋	校 屋	高架水槽取替え必要
												システム					配管共破損									配管仮修繕済
		5,300										300					5,000									
霊山	16	掛田小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋					煙突はずれ				校 屋	校 屋	屋体ガラス2枚
					せん断クラック									便所タイル	ヘアクラック											
		100							50					50												
	17	小国小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋					ｷﾞｬﾗﾘｰ手すり				校 屋	校 屋	
												ステージ上部														ｷﾞｬﾗﾘｰ手すりﾊﾞｯﾄﾚｽ破損
		350										300								50						
	18	大石小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋									校 屋	校 屋	
				柱脚モルタル		モルタル剥がれ																				
		200				200																				
	19	泉原小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋									校 屋	校 屋	屋体修繕10,000、校舎修繕1,500
				柱脚モルタル		サイディング割																				
		11,500																					11,500			
	20	石田小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋									校 屋	校 屋	屋体修繕5,000、外便所周り1,000
				柱脚ボルト緩み	ブレース座屈	柱大割れ、下がり			ガラスブロック			タルキ落下	ステージ	手すり												柱脚ボルト緩み
		6,000																					6,000			壁ブレース交換、柱脚調査必要
月舘	21	月舘小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	水漏れ					○	外便所		校 屋	校 屋	屋体小屋ブレス3箇所はずれ
			玄関ILB								ブレス外れ					調査依頼						傾き				
		1,100	500								500					100										
	22	小手小学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	50㎜傾き					○			校 屋	校 屋	北側沈下激しく給排水管損傷の可能性あり
			北側（要調査）																							3.16時割れに山砂目地入れ敷き砂確
		6,000																					6,000			

			構造躯体									内装の損傷箇所				設備					敷地			使用可否(避難所含む)		備考	
			不同沈下	基礎	柱	外壁		窓		EXP-J	屋根スラブ	天井落下	器具落下	壁		受水槽	高架水槽	ｷｭｳﾋﾞｸﾙ	ｵｲﾙﾀﾝｸ	什器類	地盤沈下	塀	その他	使用可	使用不可		
						破損	クラック	落下	ガラス割れ	破損				破損	クラック	破損	破損	破損	破損	破損	破損	破損	破損				
伊達	1	伊達中学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋					ACカセットスレ				校 屋	校 屋	渡り廊下手すり破損4箇所	
									渡り廊下部					アリーナ飾り庇												音楽室SPハンガー取付確認	
		4,110					100		2,000					2,000	0					10						3F女子WC丁番調整	
梁川	2	梁川中学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋									校 屋	校 屋	昇降照明器具点検	済
							老朽化土間タイル	大型規格金物破損	ストーブ袖大型TP	カバー外れ		柔・アリのGWB	昇降用スレ	ドア破損											柔剣道場	03.16梁川小移転先のため中学校機能復帰指示・菊田	
		5,250					100	500	1,000	100		3,000	50	500													
保原	3	松陽中学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋		架台AB引抜					アリーナ南側		校 屋	校 屋	3F塔屋はクラック多数あり立入り禁止	
				柱脚B緩み	PHクラック	軒天	犬走り段差														フェンス基礎				3F塔屋	再調査設計必要	
		18,800		5,000	10,000	500	500			2,000							300					500					
	4	桃陵中学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	水漏れ	水漏れ			FF破損	ILB、段鼻			校 屋	校 屋	アリーナトップライト点検必要	
						頂部割れ			PH			システム、軒天	蛍光灯、昇降器具	正面幕板		調査依頼	調査依頼									水栓の詳細調査必要	済
		20,000				1,000			100			200	3,100	5,000		5,000	5,000			300	300					アリーナ器具落下、ほか点検(計8基撤	
霊山	5	霊山中学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋											03.16保原小移転先のため中学校機能復帰指示・菊田	
									8枚					モルタル剥がれ													
		500							150					350													
月舘	6	月舘中学校	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋	校 屋		水漏れ							校 屋	校 屋		
			植え込み						倉庫ガラス戸			器具庫		男子WCタイル			調査依頼										
		100															100										

			構造躯体									内装の損傷箇所				設備					敷地			使用可否(避難所含む)		
			不同沈下	基礎	柱	外壁		窓		EXP-J	屋根スラブ	天井落下	器具落下	壁		受水槽	高架水槽	キュウビクル	オイルタンク	什器類	地盤沈下	塀	その他	使用可	使用不可	備考
						破損	クラック	落下	ガラス割れ	破損				破損	クラック	破損	破損	破損	破損	破損	破損	破損	破損			
伊達	1	伊達体育館 0										武道場・用具室	バスケットゴール 1基落下		ステージ袖壁亀裂									○		
	2	伊達ふるさと会館 音響・照明工事中 0																						○		
	3	伊達学習交流館 0													食器棚の扉の破損					食器棚の 引き戸にひび			エレベーター停止	○		エレベーター業者に連絡、修理日未定 研修室1・2・3の壁にひび
	4	伊達公民館 0																							○	03.10.17診ランクDのため今期の地震に耐震補強・改修
	5	伊達東公民館 0					数箇所								ホール内壁						地割れ			○		
	6	市立図書館 0							非常口ガラス割れ 3箇所																○	書架全て崩れ、整理できるまで開館不能
梁川	7	梁川体育館 避難所開設 0												壁パネル落下 2枚										○		
	8	梁川プール 被害無し 0																						○		
	9	美術館 0	タイル敷石剥付											大理石床？破損 2枚						エレベーター 稼動不能					○	
	10	梁川中央公民館 被害無し 0																						○		
	11	堰本公民館 0										日本間天井落下 (立入禁止)												○		日本間天井板の張替え工事要
	12	粟野公民館 0										大研修室物置 ボード2枚剥れ								男女トイレタンク 蓋2枚割れ				○		緊備な修理で修復可
	13	白根公民館 被害無し 0																						○		
	14	山舟生公民館 被害無し 0																						○		
	15	五十沢公民館 0										和室天井板 4枚剥がれ												○		早めの対応望ましい
	16	東大枝公民館 0				外階段滑落 (ウマ設置)																			○	早急に撤去必要、施設自体の検討要
	17	富野研修センター 0							正面南側															○		ガラス交換
保原	18	保原中央公民館 0														パイプ破損				女子トイレタンク				○		
	19	保原市民センター 0										ロビー天井落剥	電灯10箇所 損傷							トイレ壁タイル				○		
	20	上保原公民館 0																						○		
	21	富成公民館 0																						○		
	22	桂沢公民館 避難所開設 0																						○		
	23	大田公民館 0																						○		
	24	保原体育館 0							多数割れ			ハネル 1枚落下・2枚ハズレ	照明カバー 2枚　対応済	ステージ上 ギャラリー上										○		
	25	保原第二体育館 避難所開設 0												コンクリート小片 10cm×2										○		
	26	保原プール 0					50mプール漏水																	○		
	27	歴史資料館 被害無し 0																						○		
	28	亀岡家住宅 0				一部破損								一部崩壊 落下多数	床一部陥没										○	

鷲山	29	鷲山中央公民館 避難所開設 0				ロビーの屋根瓦 20%落下																				○				
	30	鷲山体育館 避難所開設 0																								○				
	31	鷲山地域交流センター 被害無し 0																								○				
	32	鷲山公民館 被害無し 0																								○				
	33	石戸公民館 被害無し 0																								○				
	34	小国公民館 被害無し 0																								○				
月舘	35	月舘中央公民館 0				コンクリート壁 多数あり	コンクリート壁 多数あり																				○	暫定使用禁止 ボイラーに異常がある可能性あり 業者による点検要	
	36	月舘体育館 0							ガラス破損 47枚				天井照明 脱落2灯														○	使用禁止	
	37	布川公民館 0																									○	電気不通のため業者に点検修理依頼 事務室水浸し、原因不明、業者に点検依頼	
	38	御代田公民館 0																		外水道漏水						○				
	39	下手渡公民館 被害無し 0																								○				