伊達小学校校舎改築工事全体工程表

建築主体：佐藤・松浦・山﨑特定建設工事共同企業体
電気設備：大槻・鈴電・佐藤特定建設工事共同企業体
機械設備：倉島・東洋・齋藤特定建設工事共同企業体

発注者	伊達市教育部教育総務課	監督員	伊達市建設部建築住宅課	用途	小学校・講堂
				規模	地上３階
工事場所	福島県伊達市舘ノ内　地内	設計・	福島県建築設計協同組会	敷地面積	23,853.06㎡
構造規模	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	監理者	杜設計・ボーダレス総合計画事務所	建築面積	3,815.658㎡
契約工期	令和４年7月22日～令和５年12月20日			延床面積	7,865.658㎡
実施工期	令和４年10月１日～令和５年12月20日			最高高さ	16.5　m

種目		令和４年度									令和５年度								
		7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月
建築主体工事	仮設工事			事務所整備・搬入路整備・仮囲い		基礎足場組立		基礎足場解体			外部・内部足場組立					外部足場解体			
	校舎棟					杭工事	基礎工事・土間工事				1～３階・PH躯体工事								
				準備工	搬入路整備・仮囲い														
	講堂棟							基礎工事・土間工事			1・２階躯体工事		鉄骨工事	1・２階サッシ・金属・内装工事		仕上げ工事		ユニット工事	
							杭工事								外装工事・防水・金属工事				
	渡り廊下						基礎工事・土間工事						鉄骨工事	仮間仕切り		内装・仕上げ工事			
	屋外整備工事													外周擁壁・側溝工・構造物工			建物廻り側溝工、表層・植栽工		
電気設備工事	校舎棟			準備工		仮設工事	基礎・１～３階躯体スリーブ・インサート						区画壁・間仕切壁配管		1～３階器具取付・結線			試運転・調整	検査
	講堂棟							基礎・１・２階躯体スリーブ・インサート						区画壁・間仕切壁配管		1・２階器具取付・結線			
	渡り廊下															配管・天井壁配線・結線・器具取付			
	屋外整備工事							外部突出配管					ハンドホール据付・道路掘削・外灯基礎・灯具取付			試運転・調整			
機械設備工事	校舎棟			準備工		仮設工事	基礎・１～３階躯体スリーブ・インサート						ピット内配管					試運転・調整	検査
	講堂棟							基礎・１～２階躯体スリーブ・インサート					ピット内配管	1・２階機器吊込・天井内配管・ダクト・保温・器具取付				試運転・調整	
	渡り廊下																		
	屋外整備工事							屋外排水（校舎・講堂）既設新設排水（校舎）切替・屋外給水・公共桝取出し（講堂）・天端合わせ										試運転・調整	

建築主体工事
電気設備工事
機械設備工事

屋上機器配線・結線　太陽光モジュール工事

100%