

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年9月8日
契約業者名	多田建設株式会社 伊達支店 取締役支店長 阿部 公嗣
契約業者の住所	福島県伊達市保原町字野崎20番地2
工事の名称	伊達市公共サイン統一整備工事
工事場所	伊達市岡沼地内 外
工事種別	土木工事
工 期(自)	令和6年11月14日
工 期(至)	令和7年9月30日

変更内容の概要	標識板の仕様変更 N=14.0基 標識基礎形式の変更(コンクリート基礎→鋼管杭基礎) N=6.0基
変更前の契約金額	80,300,000円
変更金額	増額 : 19,178,500円
変更後の契約金額	99,478,500円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ (標識板の仕様変更、標識基礎形式の変更)による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年9月17日
契約業者名	福陽電設工業株式会社 代表取締役 木村 博紀
契約業者の住所	伊達市保原町字前田町35番地1
工事の名称	霊山総合福祉センター照明LED化改修工事
工事場所	伊達市霊山町掛田字町田 地内
工事種別	電気設備改修工事
工 期(自)	令和7年6月25日
工 期(至)	令和7年10月3日

変更内容の概要	<p>工期の延長 変更前 令和7年6月25日～令和7年10月3日 変更後 令和7年6月25日～令和7年12月3日</p>
変更前の契約金額	12,048,300円
変更金額	:
変更後の契約金額	

変更理由	現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	✓ その他(照明器具の納期延伸に伴う工期の延長)

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年9月25日
契約業者名	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利明
契約業者の住所	伊達霊山町掛田字田沢71番地
工事の名称	霊山総合支所庁舎改築建築主体工事
工事場所	伊達市霊山町掛田字西裏地内
工事種別	建築工事
工 期(自)	令和6年12月17日
工 期(至)	令和7年11月28日

変更内容の概要	<p>地中埋設物(コンクリート殻)処分を追加 柱状改良施工数量変更 天井点検口数量・寸法変更 既存桝縞鋼板蓋をグレーチング蓋に更新 宿直室木製建具・カウンター取止め、男女トイレアルミ窓仕様変更 交通誘導員人数変更</p>
変更前の契約金額	242,000,000円
変更金額	減額 : 6,127,000円
変更後の契約金額	235,873,000円

変更理由	<input checked="" type="checkbox"/> 現場精査による数量増減
	() 工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年9月25日
契約業者名	株式会社ODATE工業 代表取締役 鈴木 英行
契約業者の住所	伊達市梁川町字南本町137番地1
工事の名称	やながわ希望の森公園第1駐車場舗装工事
工事場所	伊達市梁川町字筒下 地内
工事種別	舗装工事
工 期(自)	令和7年6月12日
工 期(至)	令和7年10月6日

変更内容の概要	転落防止柵28.4m追加 横断側溝8.0m追加 舗装版処分料の増加
変更前の契約金額	20,999,000円
変更金額	増額 : 3,850,000円
変更後の契約金額	24,849,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ (防護柵・横断側溝設置)工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年9月26日
契約業者名	NECネットエスアイ株式会社 福島営業所 所長 及川 賢司
契約業者の住所	福島市本町5番5号
工事の名称	霊山総合支所震度計移設工事
工事場所	伊達市霊山町掛田字西裏地内ほか
工事種別	電気通信工事
工 期(自)	令和7年5月20日
工 期(至)	令和8年1月30日

変更内容の概要	工期の末日を令和8年1月30日に変更
変更前の契約金額	11,770,000円
変更金額	:
変更後の契約金額	11,770,000円

変更理由	現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	<input checked="" type="checkbox"/> その他(工期の変更)